



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



COMMITTENZA:

CITTA' DI TORINO

Divisione Qualità Ambiente

Arch. Lorenzo De Cristofaro

AMIAT

Responsabile del progetto

Ing. Flavio Frizziero

PROGETTISTI:

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
DI PROFESSIONISTI

Mandataria

Arch. Corradino Corrado

Mandanti

SD2 Engineering Services S.R.L.

Arch. Petitti Pier Carlo

Ing. Panero Gianluca



Progetto architettonico

Arch. Corradino Corrado

Arch. Gianetto Loris (SD2 Engineering Services SRL)

n. 9860

Progetto strutturale

Ing. Bianco Andrea (SD2 Engineering Services SRL)

Progetto impianti elettrici

Arch. Corradino Corrado

Arch. Gianetto Loris (SD2 Engineering Services SRL)

Progetto impianti meccanici

Arch. Petitti Pier Carlo

Arch. Gianetto Loris (SD2 Engineering Services SRL)

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI TORINO

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO
DI RACCOLTA IN TORINO,
VIA REYCEND ANGOLO VIA MASSARI
CUP: C12F22000940005

PROGETTO ESECUTIVO

commessa	livello	disciplina	elaborato/doc.	n° foglio	rev.
16201	ESE	GE	PRL	01	B

Titolo

Generale
Cronoprogramma

Fase progetto

ESE

Progetto

Ecocentro

File: 16201_ESE-GE_b_Testalini.dwg

DATA AGG.	REV.	OGGETTO
marzo 2025	A	Prima emissione
aprile 2025	B	Emissione a seguito del rapporto di Verifica PE

Formato (ISO)

A3

Scala

Data emissione

aprile 2025

Approvazione Progetto esecutivo 60 giorni

Durata dei lavori 240 giorni

Collaudo 30 giorni

			18° settimana				19° settimana				20° settimana				21° settimana				22° settimana				23° settimana				24° settimana				25° settimana																												
			60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	
ATTIVITÀ			GG	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
1	Approvazione Progetto Esecutivo	60																																																									
2	Allestimento di cantiere e baraccamenti	10																																																									
3	Interramento linea elettrica area su via Reycond	20																																																									
4	Scavi e movimenti terra - 1° fase	25																																																									
5	Posa vasche interrato	8																																																									
6	Opere in c.a. - fondazioni muri	30																																																									
7	Opere in c.a. - realizzazione delle fondazioni della tettoia nord	10																																																									
8	Opere in c.a. - realizzazioni muri	65																																																									
9	Opere in c.a. - struttura ufficio vigilante	30																																																									
10	Realizzazione sottoservizi	70																																																									
11	Murature, impianti tecnologici, posa pavimenti e rivestimenti, realizzazione copertura e posa serramenti - ufficio vigilante	45																																																									
12	Movimenti terra fase 2 - realizzazione pavimentazioni	25																																																									
13	Posa tettoie in carpenteria metallica	20																																																									
14	Realizzazione allacci fognari e sistemazione marciapiedi	30																																																									
15	Recinzione (muro in c.a. e posa recinzione)	25																																																									
16	Realizzazione aree a verde e sistemazioni esterne	20																																																									
17	Pulizia e smobilizzo del cantiere	6																																																									
18	Collaudo	30																																																									

Approvazione Progetto esecutivo 60 giorni

Durata dei lavori 240 giorni

Collaudo 30 giorni

			34° settimana					35° settimana					36° settimana					37° settimana					38° settimana					39° settimana					40° settimana					41° settimana																				
			172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227
ATTIVITÀ	GG		l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
1	Approvazione Progetto Esecutivo	60																																																								
2	Allestimento di cantiere e baraccamenti	10																																																								
3	Interramento linea elettrica area su via Reycent	20																																																								
4	Scavi e movimenti terra - 1° fase	25																																																								
5	Posa vasche interrato	8																																																								
6	Opere in c.a. - fondazioni muri	30																																																								
7	Opere in c.a. - realizzazione delle fondazioni della tettoia nord	10																																																								
8	Opere in c.a. - realizzazioni muri	65																																																								
9	Opere in c.a. - struttura ufficio vigilante	30																																																								
10	Realizzazione sottoservizi	70																																																								
11	Murature, impianti tecnologici, posa pavimenti e rivestimenti, realizzazione copertura e posa serramenti - ufficio vigilante	45																																																								
12	Movimenti terra fase 2 - realizzazione pavimentazioni	25																																																								
13	Posa tettoie in carpenteria metallica	20																																																								
14	Realizzazione allacci fognari e sistemazione marciapiedi	30																																																								
15	Recinzione (muro in c.a. e posa recinzione)	25																																																								
16	Realizzazione aree a verde e sistemazioni esterne	20																																																								
17	Pulizia e smobilizzo del cantiere	6																																																								
18	Collaudo	30																																																								

Approvazione Progetto esecutivo 60 giorni

Durata dei lavori 240 giorni

Collaudo 30 giorni

			42° settimana					43° settimana					44° settimana					45° settimana					46° settimana					47° settimana					48° settimana																			
			228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
ATTIVITÀ			GG	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
1	Approvazione Progetto Esecutivo	60																																																		
2	Allestimento di cantiere e baraccamenti	10																																																		
3	Interramento linea elettrica area su via Reycend	20																																																		
4	Scavi e movimenti terra - 1° fase	25																																																		
5	Posa vasche interrato	8																																																		
6	Opere in c.a. - fondazioni muri	30																																																		
7	Opere in c.a. - realizzazione delle fondazioni della tettoia nord	10																																																		
8	Opere in c.a. - realizzazioni muri	65																																																		
9	Opere in c.a. - struttura ufficio vigilante	30																																																		
10	Realizzazione sottoservizi	70																																																		
11	Murature, impianti tecnologici, posa pavimenti e rivestimenti, realizzazione copertura e posa serramenti - ufficio vigilante	45																																																		
12	Movimenti terra fase 2 - realizzazione pavimentazioni	25																																																		
13	Posa tettoie in carpenteria metallica	20																																																		
14	Realizzazione allacci fognari e sistemazione marciapiedi	30																																																		
15	Recinzione (muro in c.a. e posa recinzione)	25																																																		
16	Realizzazione aree a verde e sistemazioni esterne	20																																																		
17	Pulizia e smobilizzo del cantiere	6																																																		
18	Collaudo	30																																																		