

Meeting Notes

TOK GUIDE:	NO
-------------------	----

INVOLVED ORGANISATION:

TOPIC OF THE MEETING: Situazione installazioni sistemi di sicurezza –

DATE, TIME AND LOCATION OF THE MEETING: 13/01/05
Uff. Coscia.

TOROC ATTENDEES:

Name	Job position	Dept.
COSCIA Gian Carlo MIRTO Gualtiero		

EXTERNAL ATTENDEES:

Name	Job position	Dept.
DAL DEGAN Roberto	Direttore lavori	
VERSINO Rossella	Studio Dal Degan	
CAPPA Maximilian	Lictis (part time)	
CELOTTO Edoardo	Tekind (part time)	
GRECO Pasquale	Siemens	
ROASIO	Siemens	
BOTTERO ROBERTO	Siemens	

SUMMARY:

Punti trattati nel corso della riunione:

Avanzamento Lavori

Con riferimento alla nota di Greco del 10/01/05 si concorda sui lavori ancora da svolgere per completare le installazioni della centrale CS6, dei piani Lotto A e Lotto B.

Dal Degan fa rilevare che le installazioni possono considerarsi complete soltanto dopo opportuno collaudo che deve essere fatto alla presenza del Direttore Lavori, del responsabile della Sicurezza cantiere e di un responsabile della Sicurezza Toroc.

Proseguimento lavori

Si concorda che Siemens (Rosaio e Greco) definiranno in accordo con Dal Degan un programma per il completamento lavori che tenga conto sia dei rilasci dei piani da parte cantiere che della presenza o meno di personale Toroc nei Locali.

Nel caso in cui i locali siano già occupati da personale Toroc se i lavori possono essere pericolosi, rumorosi o in ogni modo che possono creare disturbo, questi dovranno essere svolti fuori dei normali orari d'ufficio.

Drafted By g. Mirto
Date: 13/01/05

ATTENDING ORGANISATION DETAILS:

NAME:

ADDRESS:

WEB SITE:

PRODUCTS AND SERVICES:

READER'S OBSERVATIONS: