



FASE 1 - OPERAZIONI PRELIMINARI - ESECUZIONE MICROPALI, DIAFRAMMI E TAMPONE DI FONDO

1.1 Operazioni preliminari, deviazione viabilità, deviazioni pubblici servizi, bonifica ordigni bellici superficiale e profonda, rimozione e potatura alberi.
 1.2 Rimozione della pavimentazione esistente, esecuzione del prescavo secondo le indicazioni della Soprintendenza archeologica della Regione Piemonte.
 1.3 Esecuzione degli scavi preliminari, sbrancamenti e/o realizzazione delle paratie di micropali laddove necessario per la prossimità di edifici e altre strutture interferenti (operazioni controllate secondo le indicazioni della Soprintendenza archeologica della Regione Piemonte).
 1.4 Esecuzione dei cordoli guida per i pannelli di paratia del corpo stazione.
 1.5 Esecuzione dei pannelli di paratia perimetrali del corpo stazione.
 1.6 Esecuzione dei trattamenti di consolidamento del terreno per realizzazione del tampone di fondo internamente al corpo stazione.
 1.7 Esecuzione dall'alto dei trattamenti di consolidamento per mezzo di colonne di jet grouting del terreno in corrispondenza delle gallerie.



FASE 2 - ESECUZIONE SOLETTONE DI COPERTURA E RITOMBAMENTO

2.1 Demolizione dei cordoli guida delle paratie.
 2.2 Scavo di sbrancamento controllato secondo le indicazioni della Soprintendenza archeologica della Regione Piemonte eseguendo. Lo scavo dovrà essere approfondito sino alla quota di imposta del solettone di copertura del corpo centrale (comprensivo di chi magro di pulizia e livellamento).
 2.3 Preparazione del piano di posa del solettone di copertura mediante getto di chi magro di pulizia e livellamento con sovrastante stesa di foglio di polietilene.
 2.4 Esecuzione del solettone di copertura previa scappatazzatura delle paratie e dei setti interni, lasciando l'apertura provvisoria a servizio del cantiere.
 2.5 Esecuzione impermeabilizzazione del solettone di copertura e relativo massetto di protezione.
 2.6 Ritombamento al di sopra della soletta di copertura.



FASE 3 - ESECUZIONE DEL SOLETTONE PIANO ATRIO DEL CORPO STAZIONE

3.1 Scavo di ribassamento sino alla quota di imposta del solettone del piano atrio (corpo stazione) oltre allo spessore del chi magro di pulizia e livellamento.
 3.2 Preparazione del piano di posa del solettone del piano atrio (corpo stazione) mediante getto di chi magro di pulizia e livellamento con sovrastante stesa di foglio di polietilene.
 3.3 Esecuzione del solettone del piano atrio (corpo stazione).

FASE 8 - REALIZZAZIONE STRUTTURE INTERNE


8.1 Getto di completamento della soletta del secondo mezzanino.
 8.2 Posi in opera del sistema di impermeabilizzazione a tergo delle fodere.
 8.3 Realizzazione delle strutture interne (fodere, solette banchina, scale e setti interni definitivi).
 8.4 Getto in seconda fase di chiusura delle ascite di lavorazione.

NOTA "A"

NEL CORSO DEI LAVORI DOVRA' ESSERE GARANTITA LA MASSIMA SALVAGUARDIA DEGLI ACCESSI CARRAI E PEDONALI ALLE SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI E PARCELLE CATASTALI DOVRA' ESSERE, INOLTRE, SEMPRE GARANTITO IL TRANSITO PEDONALE IN ATTRAVERSAMENTO OLTRE A QUELLO VEICOLARE CHE ESPRESSAMENTE PREVISTO, ANCHE CON L'ADOZIONE DI SOLUZIONI TEMPORANEE E IMPIEGO DI OPERE PROVVISORIALI.

NOTA "B"


L'IMPRESA ESECUTRICE DOVRA' PREVENTIVAMENTE DEFINIRE LA CANTIERIZZAZIONE AL CSE E AL D.L. NEL RISPETTO DEGLI INGOMBRI MASSIMI DI CANTIERE COSI' COME DEFINITI NELLA PRESENTE PLANIMETRIA, EVENTUALI LOCALI E TEMPORANEE ESIGENZE DI ALLARGAMENTO DELL'AREA DI CANTIERE DOVRA' ESSERE AUTORIZZATO DALLA D.L. E DA SPECIFICA ORDINANZA EMESSA DAL COMUNE DI TORINO.



FASE 4 - ESECUZIONE SOLETTONE - PIANO PRIMO MEZZANINO


4.1 Scavo di ribassamento sino alla quota di imposta del solettone del piano primo mezzanino oltre allo spessore del chi magro di pulizia e livellamento.
 4.2 Preparazione del piano di posa del solettone del piano primo mezzanino mediante getto di chi magro di pulizia e livellamento con sovrastante stesa di foglio di polietilene.
 4.3 Esecuzione del solettone del piano primo mezzanino.
FASE 5 - ESECUZIONE SOLETTONE - PIANO SECONDO MEZZANINO

5.1 Scavo di ribassamento sino alla quota di imposta del solettone del piano secondo mezzanino oltre allo spessore del chi magro di pulizia e livellamento.
 5.2 Preparazione del piano di posa del solettone del piano secondo mezzanino mediante getto di chi magro di pulizia e livellamento con sovrastante stesa di foglio di polietilene.
 5.3 Esecuzione del solettone del piano secondo mezzanino.




FASE 6 - ESECUZIONE SOLETTONE DI FONDO

6.1 Scavo di ribassamento sino alla quota di imposta del solettone di fondo oltre allo spessore del chi magro di pulizia e livellamento. Ulteriore scavo di ribassamento a sezione obbligata per l'esecuzione della vasca di aggordamento.
 6.2 Posi della rete di terra.
 6.3 Preparazione del piano di posa del solettone di fondo mediante getto di chi magro di pulizia e livellamento e posa in opera dello strato di impermeabilizzazione e dei relativi massetti di protezione.
 6.4 Esecuzione del solettone di fondo e della vasca di aggordamento.



FASE 7 - DEMOLIZIONE PARATIE E RIMOZIONE STRUTTURA METALLICA DI PUNTONAMENTO

7.1 Demolizione delle paratie per scavo delle gallerie di banchina.
 7.2 Scavo in due fasi delle gallerie di banchina.
 7.3 Getto del rivestimento definitivo (in particolare l'arco rovescio per installazione dell'armamento per la trazione delle TBM).



LEGENDA BARRIERE

- New-jersey in PVC
- New-jersey in CLS con pannelli di collegamento in lamiera grecata
- New-jersey in CLS con lastre di polimetilmetacrilato estruso fonoassorbente h=5,00m
- New-jersey in CLS con pannelli di collegamento in rete elettrosaldata
- Recinzioni con pannelli in rete elettrosaldata dotata di striscia ad alta visibilità
- Parapetto di protezione h=1m
- Barriera fonoassorbente h=5,00m

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

Mims
COMUNE DI TORINO
CITTA' DI TORINO

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
 Lotto Costruttivo 2: Bologna - Politecnico

PROGETTO DEFINITIVO
 DIRETTORE PROGETTAZIONE: Ing. R. Crova
 IL PROGETTISTA: INFRA.TO INFRATRASPORTI.TO S.r.l.

CANTIERIZZAZIONI
 Stazione Politecnico
 Sezioni tipiche fasi costruttive

ELABORATO	REV.	SCALA	DATA
MTL2T1A2CANSPOT_007	01	1:200	23/06/2023

AGGIORNAMENTI

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO	CONTROLLO	APPROV.	VISTO
0	EMISSIONE	30/03/22	BEC	Gle	FCO	RCR
1	EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA	23/06/23	BEC	FRE	FCO	RCR

STAZIONE APPALTANTE
 DIRETTORE DI DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
 Ing. R. Bertasio
 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
 Ing. A. Strozziro

Scala: 1:200
 Foglio: 15/15
 Data: 23/06/2023
 Rev: 01