

PROGETTO

CENTRO PER L'EDUCAZIONE SPORTIVA ED AMBIENTALE MEISINO
Cluster 2 - Rigenerazione ex Galoppatoio

CLIENTE
Città di Torino
Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici
Divisione Manutenzioni
Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport

RUP/CP
Arch.Maria Vitetta

Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità
Divisione Verde e Parchi

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Determina D.D. N°5382 DEL 27/09/2023

SOCIETA' MANDATARIA / Coordinatore del Gruppo di Progettazione / Progettista



1AX srl
Via F.Crispi, 69
67051 - Avezzano (AQ)
info@1ax.it

PROGETTISTA IMPIANTI



Proimpianti srl
Via Garibaldi, 89
67051 - Avezzano (AQ)
c.granata@proimpianti.it

GEOLOGO

Dott. Geologo Andrea Piano
Via Provenzale 6
14100 - Asti
andrea@actispianogeologi.it

CONSULENTI

PAESAGGIO
Arch.Paesaggista Diego Colonna
AMBIENTE
Studio Biosfera - Dott. Biologo Gianni Bettini
Myricae s.r.l.- Dott. Agronomo Giordano Fossi
Dott. Agronomo Tommaso Vai

CUP **CODICE OPERA**
C13I22000080006 5057

FASE PROGETTUALE

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

Cronoprogramma dei lavori (diagramma di Gantt)

CODICE ELABORATO								CRO	DATA	SCALA
COD.LAVORO	FASE DI PROGETTAZIONE	AUTORE	AREA	LIVELLO	TIPO FILE	DISCIPLINA	N. DOCUMENTO	07/06/2024		
104-2	ESECUTIVO	1AX	GEN			CRO	106	REV. 01		

NOME FILE 106-104_2_ESE_5057_GEN-CRO-106-01

ALLEGATO "A"

Comune di Torino
Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Centro per l'educazione sportiva ed ambientale Meisino - CLUSTER 2 -
Rigenerazione ex Galoppatoio Militare

COMMITTENTE: Citta di Torino - Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici Divisione
Manutenzioni- Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport.

CANTIERE: Parco del Meisino, Torino (TO)

Torino, 19/06/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Piccirillo Antonello)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del Procedimento Vitetta Arch. Maria)

Architetto Piccirillo Antonello

Via F. Crispi 69
67051 Avezzano (AQ)
Tel.: 06.97613086 - Fax: 06.97613086
E-Mail: info@1ax.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

N.B. I tempi contrattuali di inizio e fine lavori sono fissati rispettivamente tra il 10/07/2024 e il 15/09/2025, pari a un totale di 433 giorni naturali consecutivi. In questo arco temporale è possibile possa capitare una percentuale di giorni di andamento stagionale sfavorevole, ma non sarà possibile prevedere di conseguenza giorni aggiuntivi in quanto la data di fine lavori (15/09/2025) è da intendersi inderogabile ai fini contrattuali, onde evitare criticità nei finanziamenti PNRR. Tale condizione è condivisa con la Stazione appaltante

Nome attività	Durata	Lug 2024 - Set 2024			Ott 2024 - Dic 2024			Gen 2025 - Mar 2025			Apr 2025 - Giu 2025			Lug 2025 - Set 2025			Ott 2025 - Dic 2025	
		Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov
operazioni preliminari Recinzione e apprestamenti del cantiere	12 g																	
Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici	5 g	Z1																
lavori di bonifica rifiuti solidi urbani	7 g	Z1																
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	7 g	Z1																
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	7 g	Z1																
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	7 g	Z1																
Rimozione di pavimentazioni esterne in pietra	10 g	Z1																
Rimozione di recinzioni e cancelli	10 g	Z1																
Rimozione di serramenti esterni	13 g	Z1																
Rimozione di serramenti interni	13 g	Z1																
Rimozione di apparecchi igienico sanitari	10 g	Z1																
Rimozione di impianti elettrici	10 g	Z1																
Rimozione di pavimento in ceramica	18 g		Z1															
Rimozione di massetto	20 g		Z1															
Demolizione di tamponature eseguita a mano	15 g			Z1														
Taglio di muratura a tutto spessore	10 g				Z1													
Montaggio del ponteggio metallico fisso	10 g	Z1																
Rimozione di manto di copertura in tegole	15 g		Z1															
Rimozione di grossa orditura di tetto in legno	15 g			Z1														
cordolo in ca	24 g				Z1													
Montaggio di canali di gronda e pluviali in lamiera zincata	10 g					Z1												
Posa di lucernario	10 g						Z1											
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano	15 g				Z1													
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	14 g					Z1												
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	20 g						Z1											
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione in acciaio	15 g							Z1										
Realizzazione di solaio	21 g							Z1										
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali tamponate	41 g								Z1									
Formazione intonaci esterni tradizionali	15 g									Z1								
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno	30 g									Z1								
Realizzazione di tramezzature interne	15 g										Z1							
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	15 g										Z1							
Realizzazione di impianto elettrico	15 g											Z1						
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	10 g									Z1								
Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a pannello	15 g											Z1						

Nome attività	Durata	Lug 2024 - Set 2024			Ott 2024 - Dic 2024			Gen 2025 - Mar 2025			Apr 2025 - Giu 2025			Lug 2025 - Set 2025			Ott 2025 - Dic 2025	
		Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	15 g											Z1						
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	9 g												Z1					
Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione	10 g												Z1					
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	10 g												Z1					
Realizzazione di impianto antenna TV	10 g												Z1					
Realizzazione di impianto ascensore elettrico	10 g												Z1					
Formazione intonaci interni (tradizionali)	18 g												Z1					
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	10 g												Z1					
Impermeabilizzazione terrazzi esterni	15 g												Z1					
Montaggio di serramenti	19 g												Z1					
Posa di pavimenti di qualsiasi genere	24 g												Z1					
Tinteggiatura di superfici interne	10 g												Z1					
Messa a dimora di piante	23 g					Z1												
Posa di recinzioni e cancellate	10 g												Z1					
Scavo a sezione obbligata	11 g												Z1					
Rinterro di scavo eseguito a macchina	10 g												Z1					
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato	9 g												Z1					
Formazione di tappeto erboso	9 g												Z1					
Formazione di fondazione stradale	9 g												Z1					
Formazione di rilevato stradale	11 g												Z1					
Pavimentazioni esterne	10 g												Z1					
Smobilizzo del cantiere	14 g																	
Pulizia generale dell'area di cantiere	14 g																	Z1
Smobilizzo del cantiere	14 g																	Z1
LEGENDA Zona:																		
Z1 = ZONA UNICA																		