







DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

COMMITTENTE COMUNE **SCR Piemonte** Città di TORINO LIVELLO PROGETTUALE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA CUP TITOLO INTERVENTO C14E21001220001 TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO" REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO CODICE OPERA NUOVO 22044D02 ELABORATO N. TITOLO FLABORATO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 002 **ALLEGATO A - DIAGRAMMA DI GANTT** DATA **SCALA** AREA PROGETTUALE novembre 2022 **SICUREZZA** FORMATO DI STAMPA CODICE GENERALE ELABORATO NOME FILE 22044D02_1_0_P_PS_00_GA_002_0 22044D02_1_0_P_PS_00_GA_001_0_PSC.docx A4 **VERSIONE** CONTR APPR. DATA **DESCRIZIONE** DIS. novembre 2022 Prima Emissione MGL LCN RTP PROGETTAZIONE TIMBRI - FIRME RAFAEL MONEO Arch. Rafael Moneo (mandante) Direttore Tecnico:: Calle Cinca 5 - 28002 Madrid (Spagna) Ing. Fabio Maglione (ICIS SrI) Isolarchitetti S.r.I. (mandante) I SO LARCHITETT I Via Mazzini, 33 - 10123 Torino ICIS S.r.I. (mandataria) ICIS Corso Einaudi, 8 - 10128 Torino Ing. Giovanni Battista Quirico (mandante) Ing. Quirico Corso Giovanni Lanza, 58 - 10131 Torino Integrazione prestazioni specialistiche: MCM Ingegneria (mandante) Ing. Luciano Luciani (ICIS SrI) Vicolo Vincenzo Monti, 8, 10095 Grugliasco (TO) Onleco Srl (mandante) onleco Via Pigafetta,3 - 10129 Torino ORGANISMO DI CONTROLLO SCR PIEMONTE S.p.A. CONTECO S.p.A. Responsabile di Commessa: Ing. Daniele Baldi Responsabile del Procedimento: Arch. Sergio Manto

ALLEGATO "A"

Comune di Torino

Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO

REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO

NUOVO

COMMITTENTE: SCR Piemonte SpA.

CANTIERE: Corso Massimo d'Azeglio, 17, Torino (TO)

Comune di TORINO, 29/11/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere e Direttore Tecnico - ICIS srl MAGLIONE Fabio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Architetto - Responsabile del Procedimento MANTO Sergio)

Ingegnere e Direttore Tecnico - ICIS srl MAGLIONE Fabio

C.so Einaudi, 8 10128 Torino (TO)

Tel.: 011 5683633 - Fax: 011 503358 E-Mail: fabio.maglione@icis.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività TORINO ESPOSIZIONI FASE TERIO* ALESTIMENTO YAREA DI CANTIENE D'AZEGULO* ALESTIMENTO YAREA DI CANTIENE D'AZEGULO* ALESTIMENTO YAREA DI CANTIENE D'AZEGULO* Resizzacione della microsione e degli accessa al crimine Pestazzacione di impianto delictico del cardiene Resizzacione di impianto accessore che delictico del cardiene Resizzacione di impianto secresore chedidiamico Remotione di impianto accessore chedidiamico Remotione di impianto accessore chedidiamico Remotione di impianto accessore chedidiamico Remotione di contiente di impianto accessore chedidiamico Remotione de controcellitature, inhouse investmenti interni Remotione de massette e pointernatazioni Demotilizacione di sociale controderra in c. a. eseguita con mezzi meccanici Bonninch, RELLICA, DEMOLEDINE ESCAVI BORO DEMOLEDINE RELLICA SIGNA SISSITTO Signa accentracione e bonifica superficiale di eventuali ordigri bellici Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigri bellici Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigri bellici Demotilizacione di accentracione per più triveltati Demotilizacione e bonifica superficiale di eventuali ordigri bellici Portamazione per più triveltati Signa Centro di calcentracione per più triveltati Demotilizacione e bonifica superficiale di eventuali ordigri bellici Dialestimento di calcini giancio-assistenziali dei cardiere Portamazione per più triveltati Dialestimento di cardiere sonifica superficiale di cardiere Portamazione di pianterna della cardiere TORNO ESPOSIZIONI -APPATIO PRINCIPALE Resizzazione di dispianto dello cardiere Resizzazione di dispianto dello cardiere di logi Mattalizzazione di simpianto dello cardiere piante	tote 1 Meta 2 53 54			Mess 5 Mess 5 Mess 11 114 115 116 117 118 119 119	see 6 Mese 7 199 199 199 199 199 199 199 199 199 1	24 425 426 427 428	\$29 \$50 \$31 \$52 \$33	Mese 10 534 535 530 537 538	Mess 11	Mese 12 543 544 945 546 547 548			Mese 15 \$60 \$61 \$62	Mess 16 963 964 965 966	Mess 17	\$72 \$73 \$74 \$75 \$76 \$77	Mees 20 \$78 \$79 \$60 \$61		Mess 22 \$87	Meso 23 s91 s92 s93 s94 s95
ALLESTIMENTO "AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO" 45 g Resilizzazione della recinizione e degli accessi al cantiere 20 g Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 10 g	20 g · 21 10 g · 21																			
Realizzazione di impianto elettico del cardiere 25 g Realizzazione di impianto latico del cardiere 10 g All'estimento di deposili, zone per lo stoccaggio dei materiati e per gli impianti fissi 15 g	25 g - 21 10 g - 21 15 g	\$9-Z1	195g																	
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 105 g Remotione di implanti 30 g Remotione di implanto ascensore elecdinamico 5 g		30 g - 22	5g-22 <mark></mark>																	
Remotione di scramenti interni 10g Remotione di scramenti interni 15g Demotione di transczature eseguita a mano 15g Demotione di transczature eseguita a mano 15g			10g-722 15g-22] 15g-22]																	
Remozione di assesti e pavimeni 30 g Rimozione di masesti e pavimentazioni 30 g Demolizione di soloio controterra in c.a. eseguita con mezzi meccanici 30 g RONIFICA DEI LICA DEMOLIZIONE S CAMI			309-74	30 g - 22 30 g - 22			<u> </u>													
Scavo archeologico a sezione obbligata eseguito con mezir meccanici 60 g Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici 60 g Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici 30 g					60 g - 22 60 g - 22	30 g - 22														
BONIFICA BELLICA: SCAVO ASSISTITO 15 g Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici 15 g FORMAZIONE BERLINESE E SCAVI 75 g							15g - 22	75g- '												
Perforazioni per pali thirellati 35 g Posa ferri di armatura per pali thirellati 30 g Getto di calcestruzzo per pali trivellati 30 g							35g-22	30 g - 22 - 130 g - 22												
Completamento scavo di shancamento 20 g SMOBILIZZO "AREA DI CANTIERE BOLARDO" - FASE 1 15 g Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 10 g									20 g , Z2 10 g – Z1	15a										
Disaltestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 10g Pulizia generale dell'area di cantiere 10g TORINO ESPOSIZIONI - APPALTO PRINCIPALE 340g									10 g - Z1	10 g - Z1					340 g					
ALLESTMENTO 'AREA DI CANTIERE D'AZEALO' (PRIMA PARTE) 15g Allestimento di servizi giginico-assistenziali del cantiere 15g Resilizzazione di impianto istinco del cantiere 10g										15 g - 21 15 g - 21 10 g - 21 10 g - 21										
Montaggio della gru a torre "Area di cantiere D'Azeglio" 5g Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiati e per gli impianti fissi 10g ALLESTIMENTO "AREA DI CANTIERE BOUARDO" 24g										5g. Z1 10g-Z1 24 g										
Resilizzazione della recinizione e degli accessi al cantiere 15g Allestimento di servizi igiesico-assidenziali del cantiere 10g Resilizzazione di impianto latico del cantiere 10g										15 g - 21 10 g - 21 10 g - 21										
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 20 g										,15g-21 20g-21 5g-21										
Remotine di entire in a eseguiate come l'action etiente 19 6 g Devolucione di diritulire i a eseguiate come l'action mecanici Montaggio della gru a torre "Area di cardiere Boardo" COPERTURA APPRESTAMENTI COPERTURA Montaggio di fulli pi porteggi metallici fissi all'esterno dei padigliori 2 "Nervi" e 4 "abside" Installazione linea vila provisoria RIMOZIONE AMANATO Realizzatione di un'area di decontaminazione del personale Remozione di copertura billuminosa contenente amianto DEMOLIZIONE REMOZIONI Rimozione di copertura billuminosa contenente amianto DEMOLIZIONE REMOZIONI Rimozione di impianti Sog Rimozione di impianti Sog Rimozione di impianti Polici Remozione di promotione del personale Rimozione di copertura billuminosa contenente amianto DEMOLIZIONE REMOZIONI Rimozione di copertura billuminosa contenente amianto OPERESTRUTURALI OPERESTRUTURALI Consolidamento stuttura in c.a. con applicazione di rete in acciaio										10g-Zt 5g-Zt		. 105a			289 g					
APPRESTAMENTI COPERTURA Montaggio di fulti ponteggi metallici fissi all'esterno dei padiglioni 2 "Nervi" e 4 "abside" Indallazione linea vita provvisoria 30 g										105 g - 22 30 g - 22	22			190g						
RIMOZIONE AMIANTO 1999 Resilizzazione di un'area di decontaminazione del personale 10 g Rimozione di copertura biliuminosa contenente amianto 180 g											10 g - 23 180 g - 23					60g				
															50 g-23	10g - 23 20g - 23				
														30 g - Z3 160 g - Z3		180 g				
Applicatione of fibre in accisio all'estradosco per consolidamento solaio 160 g OPERE EDILE DI RESTAURO 150 g Impermeabilizzazione di openture 150 g Posa di lucemario 60 g														1999			99g			
PADIGLIONE 4"ABSIDE" 100 g DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 45 g Rimozione di impianti 15 g											45 ģ.	180 g,								
Rimozione di serramenti interni 10 g Rimozione di serramenti esterni 20 g Rimozione di serramenti esterni 10 g											10g-28 20g-28 10g-28									
Demolizione di tramezzature eseguila a mano 15 g Rimozione di massetti e pavimentazioni 25 g OPERE STRUTTURALI 80 g											15 g - 26 25 g - 26	.80g	<u>iiiii</u>							
Applicazione di fibre in acciaio all'intradosso per consolidamento solaio 80 g Consolidamento struttura in c.a. con applicazione di rete in acciaio 40 g											80 g - Z6 . 40 g - Z6	30 g - 26								
Riofozz di trani in accialo 30 g Montaggio di strutture redostri in accialo 20 g OPERE EDILE DI RESTAURO 69 g Formazione di massello per povimenti interni 20 g												20 g - 26 - 20 g - 26	'20 q - 28 - 69 g							
Realizzatione di contropareté e controsoffiti 20 g Formazione intensi intensi (tradizionali) 15 g Posa di pavimenti per intensi in marmo 15 g												15,g-	g-Z8 15 g-Z8							
Tinteggiatura di superfici interne 60 g Montaggio di semamenti interni 15 g Montaggio di semamenti esterni 25 g												.60 g -26	15 g · 28 15 g · 28 25 g · 26 25 g · 26							
Resaltur encomizzata di infonda disteriol 25 g Tritteggialtura di superfici estame 20 g OPERE IMPIANTISTICHE 60 g													25 g - 28 : 20 g - 28 : 180 g : 20 g - 28	_						
MPAINTO ANTINCEDIDO 50 g Resultazazione della reti oltica e degli attacchi per impianto antinoendro 50 g MPAINTO DI CLAMATIZZAZIONE (CALDO E PREDDO) 60 g												50 g - 28 50 g - 28					<u> </u>			
Resilizazione della rete di distribuzione e terminali per impianto di climatizzazione (caldo e freddo) 50 g Posa macchine a apparecchiature finali 15 g IMPIANTO IRRICO SANITARIO 60 g Resilizazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 50 g												50 g - 20	-80g 15g-28							
Resilizazione della refe di distributione di limpianto idico-sanitario 50 g Mortaggio di apparecchi igienio sanitari 15 g IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA 60 g Resilizazione delle canalizzazioni 50 g												50 g · 28	85 g 15 g - 28							
Allocationerio apprecchiature finali e U.T.A. 20g IMPANTO ELETTRICO 60g Distributione increasing EM 50 c												50 g · 26	20 g - 20 60 g							
Distribuzione impianto illuminazione normale e di emergenza 50 g												509-26	180 g							
Installazione pulsanti, prese e corpi illuminanti 20 g IMPIANTO ANTINCENDIO 69 Cistribuzione dell'impianto di rievazione e altarme incendio 50 g Installazione appractivalare finali 22 g IMPIANTO SICUREZZA 60 g Realizzazione di impianto antintrusione/ideosorveglianza 50 g												.50 g .28	20 g - 20							
Installazione apparecchialure finali 20 g IMPIANTI SPECIALI 60 g												50 g - 28	20 g - 228							
INPANT SPECIAL 00g Distribucione di impianto rete dali, BMS e domotica 50 g Installacione appareccisature finali 22 g FORNTURA IN OPERA DI ARREDI 30 g												50 g - 28	20 g · 20 30 g ·							
FORNITURA IN OPERA DI ARREDI Fornitura e posa in opera di arresi 30 g PADIGLIONE "EATRO NUOVO" 100 g DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 100 g												190 g	90 9 720							
Rimodione di impianti 40 g Rimodione di serramenti interni 30 g Rimodione di serramenti interni 30 g Rimodione di serramenti esterni 30 g										40g-28	28 30 g - 28 30 g - 28									
Nimozone di seramente setara 30 g											40g 40g	3-25 - 28 - 40 g - 22								
PADIGLIONE 26 "SOTTSASS" 130 g DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 35 g Demolizione di interi fabbricati con diruttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici 10 g												109-724		- 1989 g						
Rimodione di implanti 15 g Rimodione di serramenti inteni 5 g Rimodione di serramenti edemi 10 g												15 g - Z4 5 g - Z4 10 g - Z4								
Rimodione di controsoffiliature, infonsai e rivestimenti interni 10 g Demodiorio di tranezzature eseguita a mano 10 g Rimodione di tranezzature eseguita a mano 10 g Rimodione di manezati e aovimentazioni 10 g												10 g - Z4 10 g - Z4 10 g - Z4								
Rimodione di Impianto ascensore oleodramico 5-g													5g-724							
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 5 g												5 g - 21 5 g - 21	30g							
Realizzatione di impianto elettrico del cardiere 5 g													30g-24 30g-24		709					
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 30 g													x	30 g - Z4 30 g - Z4 30 g - Z4						
Formazione Informad interni (Indizionals) 20 g Posa di pavimenti per interni in marmo 20 g Tinteggiatura di superfici interne 20 g														20 g - Z4 20 g - Z4	20 g - Z4					
Posa di vestimenti interni noramica 15 g Montaggio di sermanenti interni 15 g Montaggio di sermanenti esterni 15 g															15g-24 15g-24 15g-24					
Triteggiatura di superfici esterne 15 g OPERE IMPIANTISTICHE 50 g IMPIANTO ANTINCENDIO 40 g															15 g - 24 - 40 g					
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 40 g IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (CALDO E FREDOO) 50 g Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto di climatizzazione (caldo e freddo) 40 g														40 g - 24	58g-					
Posa macchine e apparecchiature finali 15 g IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 50 g Resilizzazione della rete di distribuzione di impianto idro-sanitario 40 g														40 g - 24	15 g - 24					
Montaggio di apparecchi igierico sanitari 15 g IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA 50 g Resilizzazione delle canalizzazioni 40 g														40 g - 24	15 g - 24					
Resilizazione della reda distribuzione di Impianto idico-sanitario 40 g														40 g - 24	20 g-24 58 g: 20 g-24					
														40 g - 24	20 g · 24 58 g ·					
Installacione polarant, prese e corpi illuminanti 20 g IMPIANTO ANTINCENCIO 50 50 g Cistribuzione dell'impianto di rilevazione e altarme incendio 40 g Installacione approaccistante rileal 20 g IMPIANTO SICUREZZA 50 g Resilizzazione di impianto artintrusione/videosorveglianza 40 g Installacione appraeccistante refinal 20 g IMPIANTO SICUREZZA 50 g Resilizzazione di impianto artintrusione/videosorveglianza 50 g IMPIANTI SPECIALI 50 g IMPIANTI SPECIALI 50 g IMPIANTI SPECIALI 50 g Installacione agranzeccistante refinali 50 g														40 g - 24	20 g · 24					
Realizzatione di impianto antintrusione/ideosorveglianza 49 g Installacione apparecciviature finali 20 g IMPIANTI SPECIALI 50 g														40 g - 24	20 g - 24 					
IMPIANTI DI ELEVAZIONE 10 g														40 g - 24	20 g - 24					
Realizzazione di impianto ascensore elettrico 10 g FORNITURA IN OPERA DI ARREDI 30 g Fornitura e posa in opera di arredi 30 g															10g - 24 30 g . 24 30g - 24					
PADIGLONG 2 "NERVI" 235 g APPRESTAMENTI PADIGLONE 2 "NERVI" 20 g Realizzatione di mipeato di solevamento fognario (elettopompa sommergibile) 20 g TRIVELLAZIONE POZZI GEOTERMICO 65 g												20 s - 25	65g							
Perforazioni nel terreno con sonda 50 g												75		<u> </u>						
Scaro exeguito a mano 10 g												10 g - Z5 10 g - Z5 30 g - Z5								
Rimodone di seramenti interni 39 g Rimodone di controsoffitature, intonaci e rivestimenti interni 39 g Demolizione di tramezzature eseguita a mano 30 g												30 g - 25 30 g - 25 30 g - 25								
Rimodone di masselli e pavimentazioni 36 g Rimodone di impianto ascensore eleodinamico 15 g OPERE STRUTTURALI 215 g													30 g + 25 15 g - 25		25g					
Realizazione della carpenteria per le strutture in fondazione												30 g · Z5	10 g · Z5							
Realizzatione della cappenteria per le strutture in elevazione 25 g Liverazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 15 g Getto in calcestruzzo per le strutture in el evazione 10 g													25 g - 25 15 g - 25	10 g - Z5						
Realizzazione di solalo in c.a. in opera o prefabbricato 25 g Montaggio di gradonata interna in acciaio 30 g Getto in calcestruzzo per completamento di solalo in acciaio-calcestruzzo 10 g														.25 g - 28	55 10g-25		<u> </u>			
Applicazione di fibre in acciasa di infinindadoso per consolidamento solaio 150 g Consolidamento struttura in c. a. con applicazione di rete in acciasio 60 g OPERE EDILE DI RESTAURO 150 g														150 g - 25			(e0 g - 25) (fig g -			
Formazion di massatio per pariventi interni 90 g																80 g - 25 80 g - 25				
Formazione intensi intensi (tradizionali) Posa di pavimenti per intensi in marmo 70 g Tinteggiatura di superfici interne 130 g															130 g - 22	70 g - Z5 70 g - Z5				
Posa di Investimenti Interni In commica 50 g Montaggio di serramenti eleterri 50 g Montaggio di serramenti Interni 60 g																	50 g - 25 50 g - 25 60 g - 25			
Resistur mecanizata di intondi esterii 90 g Tirteggiatura di superfici esterie 60 g OPERE IMPIANTO ESTONE 150 g IMPIANTO ANTINCENDIO 140 g																90 g - 25				
MPANTO ANTINCENDIO Realizazione della reta dicta e degli attacchi per impianto antincendio 140 g MPANTO INCLAMIZZAZIONE (CALODE FREDO) 150 g Realizazione della rete di della fatta per impianto al dimitatizzazione (caldo e freddo) 140 g														, jab	- 28 - 28		450 g			
Posa macchine e apparecchiature finati 25 g IMPIANTO IDRICO-SANTARIO 150 g Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 140 g														140	72		iss _g	25 g - 225		
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 25 g IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA 150 g Realizzazione delle canalizzazioni 140 g														au a			'Isseg	25 ₉ -25		
Allocationeroto approcedulare finali e U.T.A. 25 g MPANTO ELETTRICO 155 g Distributionis implanto FM 140 g														140			M58 g .	25g-25 <mark>.</mark>		
Distribuzione impianto illuminazione normale e di emergenza 140 g Installazione putanti, prese e cospi illuminanti 25 g IMPIANTO ANTINCENDIO 150 g Distribuzione dell'impianto di rilevazione e allarme incendio 140 g														140			199g	. 25g - 725		
Distribuzione dell'impianto di rilevazione e altarne incendio 140 g Installazione apparecchiatre finali 25 g IMPANTO SICUREZZA 150 g Realizzazione di impianto astinitrusione/videoscriveglianza 140 g Installazione apparecchiatre finali 25 g														440			(456 g	. 25g - 25		
Resilizazione di impianto antintrusione/videosorveglianza 140 g Intestiliazione apparecchiature finali 25 g IMPIANTI SPECIALI 150 g Distribuzione di impianto rete dati, BMS e domotica 140 g														440			Figs.	25 q - 25		
Installazione apparecchiature finali 25 g MPIANTI DI FI EVAZIONE 25 g														140				25 g - 25	6g	
Realizzatione di Implanto ascensore elettino 25 g																	60 g - 25	25.9.725 68.92	65g	
SISTEMAZION ESTRENE 65 g FRONTE C.40 MASSIMO 55 g DEMOLIZIONI ERINOZIONI 22 g Rimozione di pail d'illuminazione 5 g																		28g	659	•
Asportazione di strato di usura e collegamento 20 g Demolizione di fondazione stradale 20 g																		20 g - 27 20 g - 27 20 g - 27		
Rincolored d condoil, zanelle e opere d'arte 10g																		15g-27	30g	
Plosa di condultura eletrica 30 g Plosa di condultura ideica 20 g Posa di condultura lognaria 15 g NUOVE EISTEMAZIONI ESTERNE 25 g																		30g-27] 20	9-21 159-27 259	
Formatione di autofordo di mislo ganulare 20 g																			20 g - 27 20 g - 27 20 g - 27 20 g - 27	
Mortaggo di apparecci il luminaria a rispamio energetico 20 g																			ω 9 - 21 10 g 20 - 27	
Asponazione di salato di usula e coneganiento 20 g																		5g-27 20g-27 20g-27		
Demolitione di fondazione stridade 20 g																		16 g - 27		
Posa di conduttura elettrica 30 g																		30 g - 27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	9-27 9-27	
Formazione di sottofondo in misto granulatre 20 g Posa di pavimenti per esterni in pietra 20 g																			20 g - 27 20 g - 27	
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 20 g Posa di panchine, cestini, fontanelle e lioriere 20 g SMOBILIZZO "AREA DI CANTIERE BOIARDO" e "AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO" 35 g																			20 g - 27 20 g - 27 35	ss
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 21 g Smontaggio della gru a torre "Area di cantiere D'Azeglio" e "Area di cantiere Boiardo" 10 g																			21g-21 10g-21	0g-22
Dissilestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiati e per gli repisnifi fissi 10 g Dissilestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiati e per gli repisnifi fissi 10 g Dissilestimento di servizi ignerico-assistenziati dei cantiere 10 g Smobilizzo del cantiere 9 30 g Pultria generate dell'area di cantiere 10 g																			30 g - 21	10 g- Z1
LEGENDA Zons:																				
Z1 = AREE DI CANTIERE Z2 = FASE "ZERO" BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI Z3 = COPERTURA Z3 = COPERTURA																				
24 - PADIGLIONE 26 90TSHASS* 25 - PADIGLIONE 2 "NERVI" 26 - PADIGLIONE 4" ABSIDE" 27 - SISTEMAZION ESTERNE																				
Z / * SISTEMACION ESTENNE Z8 = TEATRO NUOVO																				
																				MEMORIA E FUTUROREALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO NUOVO -