



SEZIONE TRASVERSALE - FASE 0

Cantierizzazione
Scale 1:200




Sezione Trasversale - FASE 1

Bonifica
Scale 1:200




Sezione Trasversale - FASE 2

Reinterro
Scale 1:200




Sezione Trasversale - FASE 3

Esecuzione diaframmi
Scale 1:200




Sezione Trasversale - FASE 4

Realizzazione piedritti e soletta superiore
Scale 1:200




Sezione Trasversale - FASE 5

Scavo
Scale 1:200



Sezione Trasversale - FASE 6

Solettone di fondo e ripristino viabilità
Scale 1:200



FASE 0 Opere propedeutiche all'esecuzione dei lavori (realizzazione accessi)

- 0.1 Deviazione viabilità esistente, posizionamento recinzioni di cantiere e barriere acustiche
- 0.2 Operazioni preliminari di approntamento del cantiere principale del corpo stazione. Deviazione pubblici servizi, bonifica ordigni bellici, rimozione e potatura alberi.

FASE 1 Bonifica

- 1.1 Rimozione della vegetazione ed esecuzione di una bonifica di 0,50m nella trincea esistente.
- 1.2 Esecuzione di eventuali opere di consolidamento e di sostegno dello scavo, ove necessario.

FASE 2 Reinterro

- 2.1 Reinterro (circa 2*3m) sino a quota testa diaframmi

FASE 3 Esecuzione diaframmi

- 3.1 Esecuzione cordoli guida per diaframmi.
- 3.2 Esecuzione dei pannelli di paratia.
- 3.3 Scapitozzatura delle parate (min 60 cm).

FASE 4 Esecuzione copertura

- 4.1 Ribasso del piano di lavoro all'interno della GA di circa 1,60m.
- 4.2 Esecuzione dei piedritti e del solettone di copertura.
- 4.3 Esecuzione impermeabilizzazione solettone di copertura e relativo massetto di copertura.

FASE 5 Scavo

- 5.1 Parziale ritombamento copertura.
- 5.2 Scavo di ribasso sino alla quota di imposta del solettone di fondo oltre allo spessore del cls magro di pulizia e livellamento (~20cm).

FASE 6 Solettone di fondo e ripristino viabilità

- 6.1 Preparazione del piano di posa del solettone di fondo mediante getto di cls magro di pulizia e livellamento (20cm) con interposto strato di impermeabilizzazione e posa in opera del dispersore di terra.
- 6.2 Esecuzione del solettone di fondo (e fodere interne per la GA1).
- 6.3 Ritombamento in copertura
- 6.4 Ripristino viabilità e marciapiedi
- 6.5 Ripristino area verde in corrispondenza del trincerone

FASE 7 Rimozione cantiere

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE



COMUNE DI TORINO



METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Lotto Costruttivo 1: Rebaudengo - Bologna

PROGETTO DEFINITIVO

DIRETTORE PROGETTAZIONE Responsabile integrazione discipline specialistiche	IL PROGETTISTA	INFRA.TO infrastrutture per la mobilità	INFRATRASPORTI.TO S.r.l.
--	----------------	---	--------------------------

PROGETTO STRUTTURALE - GALLERIA ARTIFICIALE

Ing. R. Crova Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 60385	Ing. F. Rizzo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 9337K	TRATTE D'OPERA GA1-GA2-GA3 SEZIONI TIPO - FASI ESECUTIVE
--	--	---

ELABORATO	REV. int. est.	SCALA	DATA
MTL2T1A1DSTRGA0T_001	0 1	1:200	30/11/2022

BIM MANAGER Geom. L. D'Accardi

AGGIORNAMENTI

Fig. 1 di 1

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROL.	APPROV.	VISTO
0	EMMISSIONE	22/12/21	MBE	ECA	RFI	RCR
1	Emissione finale a seguito di verifica preventiva	30/11/22	MBE	ECA	RFI	RCR
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

LOTTO 1	CARTELLA	9.5.1	4	MTL2T1A1D	STRGA0T001
STAZIONE APPALTANTE					
DIRETTORE DI DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ Ing. R. Bertasio					
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. A. Strozziro					

Scala: 1:200
Sommario: 1:200
Colori: 1:200
MAG. 0.60
BLU. 0.50
CYAN. 0.36
GREEN. 0.32
YELL. 0.24
RED. 0.18