


**Pianta - FASE 5, 6 E 7**

Scale 1:200



**FASI DEL CORPO STAZIONE**

**FASE 5**

**Solette di fondo e predisposizione scavo TBM**

- 5.1 Scavo di ribasso sino alla quota di imposta del solettone di fondo oltre allo spessore del cls magro di pulizia e livellamento (~20cm).
- 5.2 Posa in opera del dispersore di terra.
- 5.3 Preparazione del piano di posa del solettone di fondo mediante getto di cls magro di pulizia e livellamento (20cm) con interposto strato di impermeabilizzazione.
- 5.4 Esecuzione del solettone di fondo.
- 5.5 Rimozione dei puntoni metallici di contrasto (Livelli 2 e 3).
- 5.6 Esecuzione della sella di appoggio della fresa.

**FASE 6**

**Passaggio TBM**

- 6.1 Demolizione delle porzioni di diaframmi con armatura in VTR interessate dal passaggio della TBM.
- 6.2 Passaggio a vuoto della fresa in stazione.

**FASE 7**

**Completamento delle strutture interne del corpo stazione**

- 7.1 Esecuzione delle fodere e dei pilastri tra soletta di fondazione e II mezzanino e realizzazione del II mezzanino.
- 7.2 Rimozione dei puntoni metallici di contrasto (Livello 1).
- 7.3 Completamento delle strutture interne del corpo stazione (fodere, banchine).
- 7.4 Rimozione delle barrette provvisorie con ripristino delle solette.

**FASE 8**

**Completamento accessi e strutture emergenti**

**FASE 9**

**Ritombamento e sistemazioni superficiali esterne**

**FASE 10**

**Rimozione cantiere e ripristino viabilità**

**FASI DELLA ZONA ATRIO**

**FASE 1**

**Esecuzione opere di consolidamento, opere di presidio, e paratie**

- 1.1 Esecuzione di un prescavo in trincea e di cordoli guida per i pannelli di paratia con scavo controllato secondo le indicazioni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte.
- 1.2 Esecuzione dei pannelli di paratia di delimitazione della zona atrio e delle barrette provvisorie interne.

**FASE 2**

**Realizzazione solettone di copertura**

- 2.1 Scapitozzatura delle paratie e delle barrette al fine di ricostruire il nodo tra la paratia e la copertura.
- 2.2 Preparazione del piano di posa delle strutture di copertura mediante getto di cls magro di pulizia e livellamento (min. 15cm) con sovrastante stesura di foglio di polietilene.
- 2.3 Opera di cassetatura.
- 2.4 Esecuzione del solettone di copertura.
- 2.5 Esecuzione impermeabilizzazione solettone di copertura e relativo massetto di protezione.
- 2.6 Parziale ritombamento copertura.

**FASE 3**

**Soletta di fondo piano atrio**

- 3.1 Scavo di ribasso sino alla quota di imposta del solaio piano atrio oltre allo spessore del cls magro di pulizia e livellamento (~20cm).
- 3.2 Posa in opera del dispersore di terra.
- 3.3 Preparazione del piano di posa del solettone di fondo mediante getto di cls magro di pulizia e livellamento (20cm) con interposto strato di impermeabilizzazione.
- 3.4 Esecuzione della soletta piano atrio.


**FASE 4**

**Completamento delle strutture interne del piano atrio**

- 4.1 Esecuzione delle fodere e dei pilastri tra soletta di fondazione e soletta di copertura.
- 4.2 Demolizione delle barrette provvisorie con ripristino delle solette.

**Sezione Longitudinale - FASE 5, 6 E 7**


Scale 1:200



**Sezione Trasversale - FASI 5-6**

Solettoni di fondo e predisposizione scavo TBM


Scale 1:200



**Sezione Trasversale - FASI 7 + 10**

Completamento delle strutture interne del corpo stazione

Scale 1:200



**KEY PLAN**



**NOTE**

- Tutti i materiali e le forniture in cantiere dovranno essere conformi alle vigenti normative UNI e CE come richiesto dal Dgr n. 106 del 16 giugno 2017 'Materiali da Costruzione'.
- Tutte le dimensioni sono espresse in metri, salvo dove espressamente indicato.
- Tutte le quote altimetriche sono espresse in metri.

**REFERIMENTO ELABORATI:**

- Per la planimetria di inquadramento delle opere provvisorie, vedere elaborato: MTL21A2DSTRSPOT001.1
- Per le fasi realizzative del corpo stazione, vedere elaborato: MTL21A2DSTRSPOT001.2 (fasi 1 e 2) MTL21A2DSTRSPOT001.3 (fasi 3 e 4)
- Per le fasi realizzative delle scale di accesso, vedere elaborato: MTL21A2DSTRSPOT001.5
- Per le fasi realizzative dei locali ventilazione, vedere elaborato: MTL21A2DSTRSPOT001.6
- Per i dettagli delle fasi realizzative, vedere elaborato: MTL21A2DSTRSPOT001.7 MTL21A2DSTRSPOT001.8

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI**  
**STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE**



**COMUNE DI TORINO**  
**CITY OF TORINO**

**METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO**  
**LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO**  
**PROGETTAZIONE DEFINITIVA**  
**Lotto Costruttivo 2 : Bologna - Politecnico**

**PROGETTO DEFINITIVO**  
DIRETTORE PROGETTAZIONE: Ing. R. Crova  
RESPONSABILE INTERDISCIPLINARE: Ing. F. Rizzo

**PROGETTO STRUTTURALE**  
STAZIONI SPECIALI - STAZIONE POLITECNICO  
CORPO STAZIONE - SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV. 3/3

ELABORATO	REV.	REV.	SCALA	DATA
MTL21A2DSTR SPOT 001.4	0	1	VARIE	25/11/22

REV.	EMISSIONE	DESCRIZIONE	DATA	REDACTO/CONTROL	APPROV.	VISTO
0	EMISSIONE		31/03/22	SDA	ECA	FRI RCR
1	EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA		25/11/22	SDA	ECA	FRI RCR

**STAZIONE APPALTANTE**  
DIRETTORE DI SEZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ  
Ing. R. Bertasio  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ing. A. Strozzi