

Allegato 19		Tabella con prescrizioni da recepire nel PFTE e prescrizioni da recepire nel PE			
		DISAMINA RILIEVI ENTI - CONFERENZA DEI SERVIZI			
ENTE	riferimento PARERE	RILIEVO	OTTEMPERANZA PFTE	DOCUMENTAZIONE TRASMESSA	RIMANDO AL PE
1	AMIAT Parere prot. Città di Torino 26 6.50.8/22 del 25/01/23 PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONE	[...] Si richiede un progetto dettagliato, completo di quote, riguardante l'individuazione degli spazi da adibire ad area ecologica.	Sono stati inseriti ulteriori contenitori per la raccolta differenziata e sono state modificate posizione e dimensione del cancello di accesso all'isola ecologica. Le modifiche sono state informalmente concordate con Amiat (Peretti) e già approvate(informalmente) in data 01/02/2023.	- 22044D02_1_0_P_AH_00_BB_028_2 Dettagli costruttivi padiglione 1 e corte.pdf - 22044D02_1_0_P_AH_00_CB_001_2 Relazione delle opere architettoniche.pdf	Aspetti di dettaglio da sviluppare in sede di PE
2	ASL prot. ASL n.2023/0014631 del 01/02/2023 - Pratica n. 03/OPERA PUBBLICA/2023 a cui si rimanda per il contenuto completo delle osservazioni riportate PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONE	1. Salvaguardia da contaminazioni ambientali da rischi fisici, chimici e biologici con particolare riferimento alla pavimentazione 2. Che siano rispettati i requisiti dei luoghi di lavoro contenuti nell' allegato IV al D.Lgs 81/08 (punti 1.3-1.4) e Norma UNI 7697 del 2021 3. Impianti aeraulici in progetto rispettino tutti i requisiti del punto 9 e allegati A,B,C,D,E della Norma Uni 10.339 4. Modalità di manutenzione contenute nell'accordo quadro Stato-Regioni del 5.10.2006 "Linee Guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione " (G.U. 3.11.2006 n.256) 5. [...] impedimento di agenti patogeni 6. [...] per i locali tecnici idonea ventilazione naturale - 1/40 della sup. di pavimento o ventilazione meccanica ... 7. [...] locali tecnici e depositi resi inaccessibili al pubblicotramite barriere fisiche 8. [...] siano resi inaccessibili gli spazi con altezza inf. ai 2,00 metri 9. [...] prescrizioni per locali bagno 10. [...] condotti verticali delle latrine devono essere prolungati di almeno un metro sopra la copertura [...] 11. [...] canali di evacuazione aria ambiente e di ventilazione degli scarichi [...] 12. [...] parapetti e/o ringhiere conformi ai disposti degli art. 77.6 e 132 del Regolamento Edilizio del Comune di Torino e rispettato l'art. 7 del DPR 53/1996 13. [...] parapetto con altezza netta non inferiore a 110 cm non scalabile [...] requisiti di cui all'rt 7 del R.E.C.T e norme sui luoghi di lavoro D.Lgs 81/08 14. [...] pavimenti, rampe e pedate dei gradini: si richiamano gli articoli 4.1.2, 4.2.2, 8.1.2 e 8.2.2 del DM 236/89 15. [...] cubatura non inferiore ai 4 mc per persona contemporaneamente presente con distribuzione dei posti a sedere che non costituiscono ostacolo per le vie di fuga 16. [...] tutti i locali con presenza anche saltuaria di persone siano dotate di vespaio ventilato o alternative coerenti in rif. All'art. 115 del Regolamento d'igiene municipale 17. [...] muri su terrapieno 18. [...] accesso per manutenzione copertura e impianti secondo il L.Lgs 81/08 19. [...] illuminazione di emergenza ai percorsi orizzontali e verticali di fuga, alle uscite e alla segnaletica di emergenza 20. [...] utilizzo dei locali interrati: istanza di deroga ai sensi dell'art. 65 comma 3, del D.Lgs 81/08	Tutte le pavimentazioni saranno nuove e realizzate con materiali certificati (cfr cap.10 22044D02_1_0_P_GE_00_DB_002_0 CSA - II - ARC) I requisiti sono rispettati già nella prima emissione di ottobre 2022 I requisiti sono rispettati già nella prima emissione di ottobre 2022 I requisiti sono rispettati già nella prima emissione di ottobre 2022 I requisiti sono rispettati già nella prima emissione di ottobre 2022 Tutti i locali sono dotati di ventilazione meccanica. I locali tecnici e depositi sono sempre separati da serramenti quindi inaccessibili al pubblico Tutti i locali accessibili hanno altezza >2 metri I servizi igienici rispettano le prescrizioni della normativa già nella prima emissione di ottobre 2022. I requisiti sono rispettati già nella prima emissione di ottobre 2022 I requisiti sono rispettati già nella prima emissione di ottobre 2022 I requisiti sono rispettati già nella prima emissione di ottobre 2022 I requisiti sono rispettati già nella prima emissione di ottobre 2022 il progetto rispetta appieno la normativa per quanto riguarda scale, pavimenti e rampe già nella prima emissione di ottobre 2022 il progetto rispetta appieno la normativa e i disposti dei Vigili del Fuoco Tutti i locali del piano interrato sono dotati di vespaio o protetti da sistemi alternativi e dotati di isolante e membrana idroreattiva anti umidità e anti radon Tutte le murature controterra sono protette da membrana idroreattiva anti umidità e anti radon accesso alle coperture avviene dall'interno (pad.1) ed è in progetto il sistema di <i>linee vita</i> . I requisiti sono rispettati nel progetto. Specificata illustrata nella Relazione 22044D02_1_0_P_GE_00_CZ_001_1_Relazione igienico edilizia	Documenti anastatici in cartaceo: 22044D02_1_0_P_AH_00_AE_001_PROGETTO - Pianta piano interrato 22044D02_1_0_P_AH_00_AE_002_PROGETTO - Pianta piano terra 22044D02_1_0_P_AH_00_AE_003_PROGETTO - Pianta piano primo 22044D02_1_0_P_AH_00_AF_005_PROGETTO - Sezioni 22044D02_1_0_P_GE_00_CZ_001_1 Relazione igienico edilizia	Le schede specifiche sui materiali da posare saranno fornite in sede di PE

Allegato 19		Tabella con prescrizioni da recepire nel PFTE e prescrizioni da recepire nel PE			
		DISAMINA RILIEVI ENTI - CONFERENZA DEI SERVIZI			
ENTE	riferimento PARERE	RILIEVO	OTTEMPERANZA PFTE	DOCUMENTAZIONE TRASMESSA	RIMANDO AL PE
3	Circoscrizione 8 prot. Città di Torino 434 6.50.8/22 del 8/02/2023 PARERE FAVOREVOLE	NESSUN RILIEVO			
4	IREN SEMAFORI - PARERE NOTA prot. Città di Torino 427 6.50.8/22 dell'8/02/2023 PARERE FAVOREVOLE	NESSUN RILIEVO non sono state riscontrate interferenze tra i lavori stessi e le infrastrutture degli impianti semaforici,	-	-	-
5	PAESAGGISTICA REGIONE PIEMONTE PARERE PROT. Classif. 11.100/GESPAE/10/2023A/A1600A [REG.UFF.SCR n. 907 del 03/02/2023] PARERE FAVOREVOLE	NESSUN RILIEVO		- 22044D02_1_0_P_GE_00_CZ_002_2 RELAZIONE PAESAGGISTICA.pdf	
6	PERMESSI di COSTRUIRE Parere prot. Città di Torino 431 6.50.8/22 del 8/02/2023 PARERE FAVOREVOLE	NESSUN RILIEVO			
7	QUALITA' e VALUTAZIONE AMBIENTE (Impatto acustico) - Parere prot. Città di Torino 86 6.50.8/22 del 11/01/2023 - INTEGRAZIONE PARERE prot. Città di Torino 430 6.50.8/22 del 08/02/2023 PARERE FAVOREVOLE	Considerato che il Piano Tecnico Esecutivo delle opere pubbliche relativo al compendio di Torino Esposizioni ex art. 47 L.U.R. è stato approvato con D.G.C. n. 573 del 30/08/2022, si ritiene che l'aggiornamento della citata Relazione possa anche essere effettuato in fase di redazione del progetto esecutivo, al fine di acquisire il parere di competenza dello scrivente servizio prima dell'approvazione dello stesso progetto.			Aggiornamento Relazione di Verifica di Compatibilità al PCA
8	ARPA E DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA DELLA CITTA' DI TORINO - in corso interlocuzione con ARPA, CITTA' METROPOLITANA E DIPARTIMENTO AMBIENTE DELLA CITTA' DI TORINO a seguito di notifica ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prot. c_scrp.scrpspa.REGISTRO UFFICIALE.I.0000809.01-02-2023	1. superamento delle CSC col B del parametro Mercurio (campione PINT 1) 2. terreni non conformi a test di cessione 3. indagini indoor per la ricerca di sostanze volatili nel terreno			Procedimento ai sensi dell'art. 242 ter del D.Lgs. 152/2006, che può seguire in parallelo la redazione del PE e concludersi prima dell'approvazione del PE
9	RETELIT DIGITAL SERVICE s.p.a. nota del 23/01/2023 - prot. Città di Torino 222 6.50.8/22 NOTA	COMUNICAZIONE DI PRESENZA DI INFRASTRUTTURE RETELIT (VIALE BOIARDO)			Verifiche ed approfondimenti da eseguire in fase di stesura dle PE
10	SABAP - tutela MONUMENTALE PARERE PROT. SABAP 2140 DEL 06/02/2023 PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONE	1. progetto di dettaglio delle trasformazioni previste sul blocco impianti esistente verso il parco, dove il piano superiore (solaio sommitale) delle strutture mantenute dovrà essere ricondotto al livello del piano di calpestio del Padiglione 3, in accordo col progetto in via di definizione del Politecnico, abbassando l'attuale livello della pavimentazione e modificandone i livelli interni, in modo da uniformare le niove aperture del Padiglione 3 verso il cortile; 2. studio di dettaglio relativo al cortile esterno verso il parco, dove la nuova pavimentazione in cls drenante con finitura effetto lavato, dovrà essere uniformata a quella definitiva del progetto complessivo del Parco del Valentino adottando gli stessi materiali, finiture e lavorazioni. allo stesso modo il posizionamento e la tipologia degli alberi [...]			Tutti i rilievi aperti sono espressamente rimandati dalla Sabap alla fase di progettazione esecutiva. Tutti i rilievi aperti sono espressamente rimandati dalla Sabap alla fase di progettazione esecutiva.

Allegato 19		Tabella con prescrizioni da recepire nel PFTE e prescrizioni da recepire nel PE			
		DISAMINA RILIEVI ENTI - CONFERENZA DEI SERVIZI			
ENTE	riferimento PARERE	RILIEVO	OTTEMPERANZA PFTE	DOCUMENTAZIONE TRASMESSA	RIMANDO AL PE
		3. studio di dettaglio dell'area esterna verso il parco destinata a parcheggi privati, accesso carrabile ed isola ecologica, con particolare attenzione all'affaccio verso il parco, che dovrà essere inserito in un progetto complessivo che comprenda le proposte progettuali delle aree contermini (area in concessione al Politecnico con scalone di accesso al Padiglione 1; area in concessione alla Rotonda con uscita di sicurezza ed isola ecologica). Si dovrà assicurare omogeneità di materiali, tipologie costruttive e colorazioni tra le varie proposte, prevedendo una nuova ringhiera simile a quella storica, senza la parte in muratura nella porzione basamentale, con adeguata mitigazione vegetale interna al lotto;			Tutti i rilievi aperti sono espressamente rimandati dalla Sabap alla fase di progettazione esecutiva.
		4. definizione di dettaglio degli usi previsti negli spazi delle sale riunioni poste al piano terra della Biblioteca, sotto i matronei, estendendo le specchiature vetrate a tutte le aree aperte continuativamente all'afflusso del pubblico;	Rilievo ottemperato e inserito nella tav. 22044D02_1_0_P_AH_00_AE_002_PROGETTO - Pianta piano terra		Il rilievo è comunque da intendersi esteso anche nella fase di progettazione esecutiva.
		5. indagini di dettaglio relative alla consistenza materica delle permanenze storiche mediante campagna di prove stratigrafiche e analisi di laboratorio, al fine di valutarne le tonalità e le finiture delle varie componenti architettoniche [...] adeguando le scelte esecutive alle risultanze di tali approfondimenti [...]. Infine si evidenzia che i materiali, i particolari e le colorazioni degli elementi richiamati e a vista dovranno essere ulteriormente indagati in sede di cantiere, mediante valutazioni congiunte di prove e campionature;			Tutti i rilievi aperti sono espressamente rimandati dalla Sabap alla fase di progettazione esecutiva.
		6. indagini di dettaglio ad illustrazione di tutti i serramenti vetriati delle forature dei prospetti, che dovranno assicurare una tipologia di telaio il più possibile simile, per profili e dimensioni di sezione, ai telai orogonari. In particolare, andrà impiegato ogni possibile spediente tecnico per ridurre al minimo tecnicamente consentito lo spessore dei telai dei montanti e delle battute delle ante apribili, per minimizzare la distinguibilità delle detrate fisse;			Tutti i rilievi aperti sono espressamente rimandati dalla Sabap alla fase di progettazione esecutiva.
		7. studio di dettaglio relativo all'illuminazione del complesso, che dovrà seguire il sistema di illuminazione ideato da Nervi, senza effetti scenografici o accenti particolari su determinati elementi architettonici, prevedendo una illuminazione uniforme delle superfici esterne, al fine di riprodurre, nella visione notturna, gli stessi rapporti tra pieni e vuoti [...]. Gli apparecchi esterni siano coordinati con quelli previsti dal progetto generale del Parco. Inoltre le tipologie dei nuovi corpi illuminanti siano delle minime dimensioni possibili [...] valutate a campione dall'Ufficio scrivente in sede di realizzazione.	Rilievo già ottemperato nel PFTE negli elaborati relativi all'illuminazione.		Il rilievo è comunque da intendersi esteso anche nella fase di progettazione esecutiva.
11	SABAP-tutela ARCHEOLOGICA PARERE PROT. SABAP 2140 DEL 06/02/2023 PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONE	Indagini archeologiche preventive			Indagini archeologiche preventive rimandate nell'ambito del successivo lotto funzionale relativo alla Bonifica Ordigni Bellici e comunque preventive al completamento del PE
12	SABAP-tutela PAESAGGISTICA PARERE PROT. SABAP 2140 DEL 06/02/2023 PARERE FAVOREVOLE	NESSUN RILIEVO			
13	SABAP-tutela ARCHIVISTICA PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONE ESPRESSO IN SEDE DI CONFERENZA	Verifica del rispetto dei requisiti strutturali delle sedi di archivio - Linee Guida			Verifica puntuale rimandata al PE

Allegato 19		Tabella con prescrizioni da recepire nel PFTE e prescrizioni da recepire nel PE			
		DISAMINA RILIEVI ENTI - CONFERENZA DEI SERVIZI			
ENTE	riferimento PARERE	RILIEVO	OTTEMPERANZA PFTE	DOCUMENTAZIONE TRASMESSA	RIMANDO AL PE
14	SMAT Parere prot. SMAT n. 7586 del 27/01/2023 Integrazione nota SMAT del 7/02/2023 prot. 10371 [prot. Città di Torino 428 6.50.8/22 del 08/02/2023] PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONE Per quanto riguarda i collettori fognari di proprietà della Città di Torino e gestiti da SMAT, la Conferenza di Servizi rimanda ad una interlocuzione tra la Città di Torino e SMAT per la definizione dell'onere del rifacimento dell'infrastruttura storica	1. Collettore principale - Fognatura nera: [...] risulta necessario disporre dell'accessibilità, che dovrà rimanere individuabile e sigillata con idonei chiusini che garantiscano anche contro eventuali miasmi correlati al passaggio del refluo;	Vecchio pozzetto chiuso Nuovo pozzetto in corrispondenza del nuovo innesto, posizionato fuori dal perimetro dell'interrato, chiuso a livello piano terra, accessibilità garantita all'interno della biblioteca in caso di necessità.		Si rimanda al PE la verifica con SMAT per la definizione dell'effettivo punto di allaccio garantendo comunque l'accessibilità come richiesto da SMAT
		2. Collettore principale - fognatura bianca: [...] il tratto la cui estensione è valutabile in circa 100-120 metri, deve essere sottoposto ad un trattamento di rinforzo e impermeabilizzazione previa riprofilatura del fondo scorrevole [...] sarà necessario mantenere accessibili le ispezioni del collettore e dotare gli accessi di chiusini sigillati;	Vecchio pozzetto chiuso, mentre i pozzetti esistenti interni all'area di scavo attualmente inaccessibili verranno chiusi. Nuovi pozzetti posizionati fuori dal perimetro dell'interrato, chiusino a livello piano terra, accessibilità garantita all'interno della biblioteca in caso di necessità.		Si rimanda al PE la verifica con SMAT per la definizione dell'effettivo punto di allaccio garantendo comunque l'accessibilità come richiesto da SMAT
		3. Ramo secondario - fognatura nera: si ritiene corretta la soluzione proposta dal team di progettazione e presentata durante la riunione del 23/01/2023, che prevede lo spostamento della condotta fognaria in parallelismo al fronte dell'immobile, all'esterno della zona di intervento che verrà ribassata. anche in questo caso si rende necessario mantenere opportuni accessi per gli eventuali interventi di ispezione e/o manutenzione	Soluzione proposta accettata, accessibilità garantita all'interno della biblioteca in caso di necessità.		Si rimanda al PE la verifica con SMAT per la definizione dell'effettivo punto di allaccio garantendo comunque l'accessibilità come richiesto da SMAT
		4. Ramo secondario - Fognatura bianca: la soluzione identificata e condivisa prevede lo spostamento del canale bianco con l'intercettazione del canale in ingresso al fabbricato e lo spostamento in parallelismo direzione sud lungo il controviale di Corso M.d'Azeglio fino a Via Petrarca, per poi percorrere detta strada fino alla re-immissione nel collettore fognario bianco. L'estensione complessiva dell'intervento risulta approssimativamente pari a 350 metri.	Soluzione proposta in progetto è da considerare transitoria e necessaria per la realizzazione dell'opera.		Si rimanda al PE la verifica con SMAT per la definizione dell'effettivo punto di allaccio garantendo comunque l'accessibilità come richiesto da SMAT
		5. Condizioni generali: si conferma l'esigenza di rendere sempre possibile ed agibile l'accesso alle opere fognarie per gli interventi di verifica, manutenzione ordinaria e straordinaria; chiusini ed i pozzi di ispezione dovranno essere liberi, accessibili (da furgoni attrezzati) e facilmente individuabili.			Si rimanda al PE la verifica con SMAT per la definizione dell'effettivo punto di allaccio garantendo comunque l'accessibilità come richiesto da SMAT
15	TIM nota prot.TIM 15661-P del 25/01/2023 NOTA	COMUNICAZIONE DI PRESENZA DI INFRASTRUTTURE INTERFERENTI			Verifiche ed approfondimenti da eseguire in fase di stesura dle PE
16	VERDE E PARCHI prot. Città di Torino 105-6.50.8/22 del 12/01/2023 PARERE FAVOREVOLE	NESSUN RILIEVO			
17	VVF Parere PROT. VVF 3972 del 31/01/2023 PARERE FAVOREVOLE	NESSUN RILIEVO			