

	RAPPORTO DI VERIFICA IMPIANTO DI TERRA D.P.R. 462/01	RAPPORTO N° ISP/IBT/15650/14	
		Mod. 22 Rev. 05 del 30/04/14	Pag. 1 di 3

Il verificatore **SCOLAMIERO FRANCESCO (C59)**, ha eseguito, ai sensi del DPR 462/01, la **VERIFICA PERIODICA** dell'**IMPIANTO DI TERRA SISTEMA DI I° CATEGORIA** presso:

Ditta / Ente	COMUNE DI TORINO - ENTE	P. IVA	00514490010
Sede legale	PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1	C.F.	00514490010
CAP - Comune - Prov.	10122 TORINO (TORINO)		
Sede operativa	CE-0866-A STR. CASTELLO DI MIRAFIORI 45 ANI		
CAP - Comune - Prov.	10100 TORINO (TORINO)		
Attività	ASILO NIDO		

Data di esecuzione dell'ispezione: **27/02/2015** - Ore uomo impiegate: **1**.

Le operazioni di verifica sono state condotte in conformità alle Norme CEI 64-8, CEI EN 61936, CEI EN 50522 e seguendo le indicazioni contenute nelle Guide CEI 64-14 e CEI 0-14.

1. CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

Sistemi di alimentazione:	Rete di distribuzione pubblica in bassa tensione (Sistema di I Categoria)	U _n =	0.4 kV
Potenza Contrattuale:	100 kW	Tensione di esercizio:	U _n = 400 / 230 V
Classificazione Stato del Neutro e Collegamento delle masse:	TT		
Presenza di cabine di trasformazione:	NO		
Classificazione ai sensi del DPR 462/01 Artt. 4 e 6:	A maggior rischio in caso di incendio		
Anno di prima realizzazione impianto:	Antecedente 1990		
Eventuali ampliamenti/modifiche/trasformazioni rilevanti:	Varie documentate		

2. ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

a) Progetto dell'impianto:	Vari, disponibili presso l'ufficio tecnico
b) Dichiarazione di conformità:	Non applicabile
c) Dichiarazione di rispondenza:	Presente
d) Comunicazione messa in servizio:	Presente
e) Comunicazione dati di guasto sistema II/III categoria:	---
f) Verbali di verifica precedente:	---
g) Schemi elettrici:	Presenti in parte
h) Planimetria dell'impianto di terra:	Non reperibile
i) Registrazione delle verifiche di manutenzione:	Non reperibile

3. CARATTERISTICHE IMPIANTO DI TERRA

3.1 DISPERSORE	a) Ispezionabile:	No
	b) Descr. dei materiali:	---
	c) Tipo:	---
3.2 COLLETTORE PRINCIPALE	a) Tipo:	Barra di rame
	b) Posizionamento:	In prossimità del punto di consegna e misura
3.3 CONDUTTORI DI TERRA	a) Tipo:	Corda di rame nuda
	b) Sezione:	Adeguate Pari a: --- mm ² (se disponibile)
3.4 CONDUTTORI PE ed EQP	a) Tipo:	Corda di rame isolata con guaina G/V di sezione adeguata

4. VERIFICHE EFFETTUATE

Le verifiche sono state condotte in conformità con quanto previsto dalla norma CEI 64-816, dalle guida CEI 64-14 e CEI 0-11 e dalle norme CEI EN 61936 e CEI EN 50522, in quanto applicabili, al fine di verificare la protezione contro i contatti indiretti.

- Esame a vista dell'impianto
- Prove di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali
- Misura dell'impedenza dell'anello di guasto
- Misura della resistenza di terra con il metodo Della resistenza dell'anello di guasto
- Prova di funzionamento degli interruttori differenziali
- Misura delle tensioni di contatto e di passo
- Altro: _____

5. MISURA DELLA RESISTENZA E DETERMINAZIONE DELLA TENSIONE TOTALE DI TERRA

La resistenza di terra misurata risulta pari a $R_e = 1.24 \Omega$

Il valore misurato risulta coordinato con la corrente di intervento degli interruttori differenziali ($R_e \cdot I_{dn} < 50V$) essendo la massima $I_{dn} = 1 A$

6. VERIFICA DEL COORDINAMENTO

Le verifiche effettuate sono state condotte in conformità con la norma CEI 64-816, la guida CEI 64-14 e le norme CEI EN 61936 e CEI EN 50522, in quanto applicabili e hanno accertato:

- Verifica del coordinamento delle protezioni per il guasto sul sistema di II^a/III^a categoria
- Verifica del coordinamento delle protezioni per il guasto sul sistema di I^a categoria (sistema TN)
- Verifica del coordinamento delle protezioni per il guasto sul sistema di I^a categoria (sistema TT)

7. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

1. MET-24 - Marca: METREL - Modello: EUROTTEST 61557 - Matricola: 14064006 - Scad. taratura: 09.09.2016
2. MCTT-78 - Marca: KYORITSU - Modello: 6010A - Matricola: W0381156 - Scad. taratura: 23.07.2017
3. ---

	RAPPORTO DI VERIFICA IMPIANTO DI TERRA D.P.R. 462/01	RAPPORTO N° ISP/IBT/15650/14	
		Mod. 22 Rev. 05 del 30/04/14	Pag. 3 di 3

8. ESITO DELLA VERIFICA

In base agli elementi emersi in sede di verifica, le condizioni di manutenzione sono risultate **sufficienti**.

La verifica ha avuto esito **positivo**. Si rammenta che la verifica, secondo l'attuale legislazione, in relazione alla Vostra attività, ha periodicità pari a 2 Anni e deve pertanto essere eseguita nuovamente entro il **05/03/2017**.

9. OSSERVAZIONI

La verifica è stata eseguita con la presenza dell'Ing. Casalino Matteo per Cervino S.r.l.


 RESPONSABILE TECNICO
 IMPIANTI ELETTRICI

In Torino, il 05/03/2015

Il Verificatore

Il Committente

Firmato da
 SCOLAMIERO
 FRANCESCO

CERTIFICATO DI ISPEZIONE N° ISP/IBT/15650/14

Con riferimento al rapporto d'ispezione ISP/IBT/15650/14, redatto in data 05/03/2015

SI CERTIFICA

che il verificatore/i SCOLAMIERO FRANCESCO, CASALINO MATTEO

ha/hanno eseguito la verifica ai sensi del D.P.R. 462/2001 del seguente impianto:

Ditta /Ente COMUNE DI TORINO Ente
 Sede Legale PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1
 CAP Comune 10122 TORINO Provincia Torino
 Sede operativa CE-0866-A STR. CASTELLO DI MIRAFIORI 45 ANI
 CAP Comune 10100 TORINO Provincia Torino
 Tipologia Impianto di terra sistema di I° categoria

L'ispezione ha riguardato la verifica dell'impianto del sito identificato in premessa.

La verifica ha avuto esito positivo.

Si rammenta che il presente certificato, secondo l'attuale legislazione in relazione alla Vostra attività, ha validità di 2 anni ed è pertanto necessario eseguire la prossima verifica periodica entro il 05/03/2017

Genova, il 30/03/2015



Il Direttore Generale

(Ing. Piero Costadura)

