



PRD N°159 B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements**Organismo di Valutazione della Conformità****EU notified body n.0862**

PRO-CERT S.r.l. Via-Madrid 10, 41049 Sassuolo (MO) IT

tel +39 0536 809017 - fax.+39 0536 811554

www.procert.it - info@procert.it - C.F./P.IVA 02576330365

MOD 24.8

**Verbale di Verifica Periodica Ascensore**

(Art.13 DPR 162 del 30.04.1999)

**Dati dell'impianto e del verbale:**

Numero verbale:	0409051602	Data verifica:	09/05/2016
Indirizzo impianto:	Ghedini, 2 - CE-0811-A-SOL01	Località/comune	Torino prov To
Ditta di manutenzione	Kone	Costruttore/Installat.	Kone s.p.a.
Data di collaudo:	30/06/2003	Numero di fabbrica:	10311937
Matricola:	1272/1554	Tipo di azionamento:	Elettrico
Tipo di impianto:	Ascensore	Numero di fermate:	8
Portata:	1000 kg	Corsa:	20.89 m
Velocità:	1.00 m/sec	Rif. Normativo:	D.P.R. 162-99

**Controlli e prove eseguite (condizione/efficienza):**

Targhe avvisi e documentazione:	Vedi prescr.	Allarme:	Funzionante
Organi di sospensione e trazione	Regolari	Citofono:	Funzionante
Disp.di chiusura di sicurezza e di blocco:	Funzionanti	Dispositivo di comunicazione bidirezionale:	Vedi prescr.
Dispositivi di extracorsa e di rallentamento:	Funzionanti	Valvola di sovra pressione:	Non Presente
Limitatore di velocità:	Funzionante	Valvola di caduta per eccesso di velocità:	Non Presente
Paracadute e anti sovravelocità in salita:	Si	Ripescaggio:	Non presente
Condizioni delle difese del vano:	Regolari	Tubazioni liquido idraulico:	Non presente
Isolamento dei circuiti e guasto a terra:	Regolare	Dispositivi sicurezza per testata/fossa ridotta:	Non presente
Protezione movimenti incontrollati cabina	Non presente	Funzionamento regolare dell'impianto:	Si

**Non conformità:**

A2 - La fossa risulta sporca

E2 - Nella targa di cabina non è presente il numero di matricola comunale

Nel funzionamento del bidirezionale l'indirizzo dell'impianto è da configurare

Sono stati annotati gli esiti degli interventi manutentivi ? **Si**  
 Presente verbale precedente ? **Si**  
 I rilievi del precedente verbale sono stati risolti ? **Parzialmente**

**L'impianto può essere mantenuto in esercizio ? **SI****

Protocollo di approvazione: AGAI-AB4MSM

Riesaminato: ing.Andrea Gandolfi

Approvato: ing. Giuseppe Buccheri

Il Verificatore Ing. Rosalba Larocca

N. 4167 dell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno



Note: (1) La verifica è stata eseguita al fine di accertare l'efficienza delle parti da cui dipende la sicurezza di esercizio ed il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza, in caso di ispezione periodica. (2) Il presente verbale è stato sottoposto ad approvazione elettronica da parte del Responsabile Tecnico. (3) La verifica è stata eseguita con riferimento alla procedura interna PO L01. (3) I risultati del presente verbale si riferiscono esclusivamente ai controlli ed alle prove eseguite alla data e sull'impianto sopra indicati.(4) Il presente verbale non può essere riprodotto in modo parziale senza l'autorizzazione di PRO-CERT S.r.l.

Per presa visione  
 Il direttore tecnico  
 Ing. Giuseppe Buccheri



PRD N°159 B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements**Organismo di Valutazione della Conformità****EU-notified body n.0862**

PRO-CERT S.r.l. Via Madrid 10, 41049 Sassuolo (MO) IT

tel +39 0536 809017 - fax +39 0536 811554

www.procert.it - info@procert.it - C.F./P.IVA 02576330365

MOD 24.8

**Verbale di Verifica Periodica Ascensore**

(Art.13 DPR 162 del 30.04.1999)

**Dati dell'impianto e del verbale:**

Numero verbale:	0406051601	Data verifica:	09/05/2016
Indirizzo impianto:	Ghedini, 2 - CE-0811-A-SOL02	Località/comune	Torino prov To
Ditta di manutenzione	Kone	Costruttore/Installat.	Kone s.p.a.
Data di collaudo:	19/09/2003	Numero di fabbrica:	10311950
Matricola:	1272/1561	Tipo di azionamento:	Elettrico
Tipo di impianto:	Ascensore	Numero di fermate:	6
Portata:	800 kg	Corsa:	17.63 m
Velocità:	1.00 m/sec	Rif. Normativo:	D.P.R. 162-99

**Controlli e prove eseguite (condizione/efficienza):**

Targhe avvisi e documentazione:	Regolari	Allarme:	Funzionante
Organi di sospensione e trazione	Vedi prescr.	Citofono:	Funzionante
Disp.di chiusura di sicurezza e di blocco:	Funzionanti	Dispositivo di comunicazione bidirezionale:	Funzionante
Dispositivi di extracorsa e di rallentamento:	Funzionanti	Valvola di sovra pressione:	Non Presente
Limitatore di velocità:	Non presente	Valvola di caduta per eccesso di velocità:	Non Presente
Paracadute e anti sovravelocità in salita:	Si	Ripescaggio:	Non presente
Condizioni delle difese del vano:	Regolari	Tubazioni liquido idraulico:	Non presente
Isolamento dei circuiti e guasto a terra:	Regolare	Dispositivi sicurezza per testata/fossa ridotta:	Non presente
Protezione movimenti incontrollati cabina	Non presente	Funzionamento regolare dell'impianto:	Si

**Non conformità:**

D3 - La lunghezza delle funi è eccessiva  
Il vetro di protezione dell'interruttore F.M. a piano terra è rotto,

Sono stati annotati gli esiti degli interventi manutentivi ? Si  
Presente verbale precedente ? Si  
I rilievi del precedente verbale sono stati risolti ? Parzialmente

**L'impianto può essere mantenuto in esercizio ? SI**

Protocollo di approvazione: AGAI-AB4MSR  
Riesaminato: ing.Andrea Gandolfi  
Approvato: ing. Giuseppe Buccheri

Il Verificatore Ing. Rosalba Larocca  
N. 4167 dell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno



Note: (1) La verifica è stata eseguita al fine di accertare l'efficienza delle parti da cui dipende la sicurezza di esercizio ed il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza, in caso di ispezione periodica. (2) Il presente verbale è stato sottoposto ad approvazione elettronica da parte del Responsabile Tecnico. (3) La verifica è stata eseguita con riferimento alla procedura interna PO L01. (3) I risultati del presente verbale si riferiscono esclusivamente ai controlli ed alle prove eseguite alla data e sull'impianto sopra indicati.(4) Il presente verbale non può essere riprodotto in modo parziale senza l'autorizzazione di PRO-CERT S.r.l.

Per presa visione  
Il direttore tecnico  
Ing. Giuseppe Buccheri



PRD N° 159 B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

**Organismo di Valutazione della Conformità**

**EU notified body n.0862**

PRO-CERT S.r.l. Via Madrid 10, 41049 Sassuolo (MO) IT

tel +39 0536 809017 - fax +39 0536 811554

www.procert.it - info@procert.it - C.F./P.IVA 02576330365

MOD 24.8

**Verbale di Verifica Periodica Ascensore**

(Art.13 DPR 162 del 30.04.1999)

**Dati dell'impianto e del verbale:**

Numero verbale:	0406051601	Data verifica:	06/05/2016
Indirizzo impianto:	Via Ghedini, 2 CE-0811-A-SOL03	Località/comune	Torino prov To
Ditta di manutenzione	S.A.S. srl	Costruttore/Installat.	Bassetti/ ead
Data di collaudo:	20/05/64	Numero di fabbrica:	12361
Matricola:	13305	Tipo di azionamento:	Elettrico
Tipo di impianto:	Ascensore	Numero di fermate:	7
Portata:	630 kg	Corsa:	20.90 m
Velocità:	0.80 m/sec	Rif. Normativo:	D.P.R. 1497-63

**Controlli e prove eseguite (condizione/efficienza):**

Targhe avvisi e documentazione:	Regolari	Allarme:	Funzionante
Organi di sospensione e trazione	Regolari	Citofono:	Funzionante
Disp.di chiusura di sicurezza e di blocco:	Funzionanti	Dispositivo di comunicazione bidirezionale:	Funzionante
Dispositivi di extracorsa e di rallentamento:	Funzionanti	Valvola di sovra pressione:	Non Presente
Limitatore di velocità:	Funzionante	Valvola di caduta per eccesso di velocità:	Non Presente
Paracadute e anti sovravelocità in salita:	Si	Ripescaggio:	Non presente
Condizioni delle difese del vano:	Regolari	Tubazioni liquido idraulico:	Non presente
Isolamento dei circuiti e guasto a terra:	Regolare	Dispositivi sicurezza per testata/fossa ridotta:	Non presente
Protezione movimenti incontrollati cabina	Non presente	Funzionamento regolare dell'impianto:	Si

**Non conformità:**

Si consiglia di intensificare luci nel vano

Sono stati annotati gli esiti degli interventi manutentivi ? **Si**  
 Presente verbale precedente ? **Si**  
 I rilievi del precedente verbale sono stati risolti ? **Parzialmente**

**L'impianto può essere mantenuto in esercizio ? SI**

Protocollo di approvazione: AGAI-AB4MTZ

Riesaminato: ing.Andrea Gandolfi

Approvato: ing. Giuseppe Buccheri

Il Verificatore Ing. Rosalba Larocca

N. 4167 dell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno



Note: (1) La verifica è stata eseguita al fine di accertare l'efficienza delle parti da cui dipende la sicurezza di esercizio ed il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza, in caso di ispezione periodica. (2) Il presente verbale è stato sottoposto ad approvazione elettronica da parte del Responsabile Tecnico. (3) La verifica è stata eseguita con riferimento alla procedura interna PO L01. (3) I risultati del presente verbale si riferiscono esclusivamente ai controlli ed alle prove eseguite alla data e sull'impianto sopra indicati.(4) Il presente verbale non può essere riprodotto in modo parziale senza l'autorizzazione di PRO-CERT S.r.l.

Per presa visione  
 Il direttore tecnico  
 Ing. Giuseppe Buccheri

**Organismo di Valutazione della Conformità****EU notified body n.0862**

PRO-CERT S.r.l. Via Madrid 10, 41049 Sassuolo (MO) IT

tel +39 0536 809017 - fax +39 0536 811554

www.procert.it - info@procert.it - C.F./P.IVA 02576330365

**Verbale di Verifica Periodica Ascensore**

(Art.13 DPR 162 del 30.04.1999)

**Dati dell'impianto e del verbale:**

Data:	29/05/2014	Verificatore:	Rosalba Larocca
Data di collaudo:	30/06/2003	Iscrizione:	N. 4167 dell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno
Indirizzo impianto:	Ghedini, 2 - CE-0811-A-SOL01 Torino (To)	Ditta manutentrice	Kone
Ditta Costruttrice:	Kone s.p.a.	Numero di fabbrica:	10311937
Matricola:	1272/1554	Tipo di impianto:	Ascensore
Tipo Verifica:	Periodica	Tipo di azionamento:	Elettrico
Numero di fermate:	8	Portata:	1000 kg
Corsa:	20.89 m	Velocità:	1.00 m/sec
Rif. Normativo:	D.P.R. 162-99		

**Controlli eseguiti (condizione/efficienza):**

Targhe ed avvisi:	Vedi prescr.	Allarme:	Vedi prescr.
Funi:	Si	Citofono:	Si
Disp.di chiusura di sicurezza e di blocco:	Si	Dispositivo di comunicazione bidirezionale:	Vedi prescr.
Dispositivi di extracorsa e di rallentamento:	Si	Valvola di sovrappressione:	n.a.
Limitatore di velocità:	Si	Valvola di caduta per eccesso di velocità	n.a.
Paracadute (a vuoto, velocità ridotta):	Si	Ripescaggio:	n.a.
Difese del vano:	Regolari	Tubazioni flessibili:	n.a.
Isolamento dei circuiti e guasto di terra:	Regolare	Protezione movimenti incontrollati cabina	
		Funzionamento regolare dell'impianto:	

**Rilievi/Osservazioni:**

A2 - La fossa risulta sporca

E4 - L'udibilità del segnale acustico di allarme non è sufficiente

E2 - Nella targa di cabina non è presente il numero di matricola comunale

H5 - Non è disponibile il manuale d'uso e manutenzione

Una lampada del vano non è funzionante , Nel funzionamento del bidirezionale l'indirizzo dell'impianto è da configurare

Trovato verbale precedente ? Sì    Eventuali rilievi precedenti sono stati risolti ?

Sono stati annotati gli esiti degli interventi manutentivi ?

**L'ascensore può essere mantenuto in servizio ?    Sì [X]    No [ ]**

Numero verbale: 158/14

Protocollo di approvazione: ACAA-9L6H82

Approvato da: Giuseppe Buccheri

Il Verificatore



Note: (1) La verifica è stata eseguita al fine di accertare l'efficienza delle parti da cui dipende la sicurezza di esercizio ed il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza, in caso di ispezione periodica. In caso di ispezione straordinaria si è proceduto sulla base del motivo della richiesta fatta dal proprietario.

(2) Il presente verbale è stato sottoposto ad approvazione elettronica da parte del Responsabile Tecnico. (3) La verifica è stata eseguita con riferimento alla procedura interna PO L01.

(3) I risultati del presente verbale si riferiscono esclusivamente ai controlli ed alle prove eseguite alla data e sull'impianto sopra indicati.(4) Il presente verbale non può essere riprodotto in modo parziale senza l'autorizzazione di PRO-CERT S.r.l.

Per presa visione  
Il Direttore Tecnico  
Ing. Giuseppe Buccheri

**Verbale di Verifica Periodica Ascensore**

(Art.13 DPR 162 del 30.04.1999)

**Dati dell'impianto e del verbale:**

Data:	29/05/2014	Verificatore:	Rosalba Larocca
Data di collaudo:	19/09/2003	Iscrizione:	N. 4167 dell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno
Indirizzo impianto:	Ghedini, 2 - CE-0811-A-SOL02 Torino (To)	Ditta manutentrice	Kone
Ditta Costruttrice:	Kone s.p.a.	Numero di fabbrica:	10311950
Matricola:	1272/1561	Tipo di impianto:	Ascensore
Tipo Verifica:	Periodica	Tipo di azionamento:	Elettrico
Numero di fermate:	6	Portata:	800 kg
Corsa:	17.63 m	Velocità:	1.00 m/sec
Rif. Normativo:	D.P.R. 162-99		

**Controlli eseguiti (condizione/efficienza):**

Targhe ed avvisi:	Regolari	Allarme:	Si
Funi:	Si	Citofono:	Si
Disp.di chiusura di sicurezza e di blocco:	Si	Dispositivo di comunicazione bidirezionale:	Vedi prescr.
Dispositivi di extracorsa e di rallentamento:	Si	Valvola di sovrappressione:	n.a.
Limitatore di velocità:	Si	Valvola di caduta per eccesso di velocità	n.a.
Paracadute (a vuoto, velocità ridotta):	Si	Ripescaggio:	n.a.
Difese del vano:	Regolari	Tubazioni flessibili:	n.a.
Isolamento dei circuiti e guasto di terra:	Regolare	Protezione movimenti incontrollati cabina	
		Funzionamento regolare dell'impianto:	

**Rilievi/Osservazioni:**

A2 - La fossa risulta sporca

Il vetro di protezione dell'interruttore F.M. a piano terra è rotto, Nel funzionamento del bidirezionale non è ben configurato l'indirizzo dell'impianto

Trovato verbale precedente ? Si    Eventuali rilievi precedenti sono stati risolti ?

Sono stati annotati gli esiti degli interventi manutentivi ? Si

L'ascensore può essere mantenuto in servizio ?    Si [X]    No [ ]

Numero verbale: 159/2014

Protocollo di approvazione: ACAA-9L5K5Q

Approvato da: Giuseppe Buccheri

Il Verificatore



Note: (1) La verifica è stata eseguita al fine di accertare l'efficienza delle parti da cui dipende la sicurezza di esercizio ed il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza, in caso di ispezione periodica. In caso di ispezione straordinaria si è proceduto sulla base del motivo della richiesta fatta dal proprietario.

(2) Il presente verbale è stato sottoposto ad approvazione elettronica da parte del Responsabile Tecnico. (3) La verifica è stata eseguita con riferimento alla procedura interna PO L01.

(3) I risultati del presente verbale si riferiscono esclusivamente ai controlli ed alle prove eseguite alla data e sull'impianto sopra indicati. (4) Il presente verbale non può essere riprodotto in modo parziale senza l'autorizzazione di PRO-CERT S.r.l.

Per presa visione  
Il Direttore Tecnico  
Ing. Giuseppe Buccheri


**Organismo di Valutazione della Conformità**
**EU notified body n.0862**

PRO-CERT S.r.l. Via Madrid 10, 41049 Sassuolo (MO) IT

tel +39 0536 809017 - fax +39 0536 811554

www.procert.it – info@procert.it - C.F./P.IVA 02576330365

**Verbale di Verifica Periodica Ascensore**

(Art.13 DPR 162 del 30.04.1999)

**Dati dell'impianto e del verbale:**

Data:	21/05/2014	Verificatore:	Rosalba Larocca
Data di collaudo:	20/05/64	Iscrizione:	N. 4167 dell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno
Indirizzo impianto:	Via Ghedini, 2 CE-0811-A-SOL03 Torino (To)	Ditta manutentrice	S.A.S. srl
Ditta Costruttrice:	Bassetti/ ead	Numero di fabbrica:	12361
Matricola:	13305	Tipo di impianto:	Ascensore
Tipo Verifica:	Periodica	Tipo di azionamento:	Elettrico
Numero di fermate:	7	Portata:	630 kg
Corsa:	20.90 m	Velocità:	0.80 m/sec
Rif. Normativo:	D.M. 587-87		

**Controlli eseguiti (condizione/efficienza):**

Targhe ed avvisi:	Regolari	Allarme:	Si
Funi:	Vedi prescr.	Citofono:	Si
Disp.di chiusura di sicurezza e di blocco:	Si	Dispositivo di comunicazione bidirezionale:	Si
Dispositivi di extracorsa e di rallentamento:	Vedi prescr.	Valvola di sovrappressione:	n.a.
Limitatore di velocità:	Si	Valvola di caduta per eccesso di velocità	n.a.
Paracadute (a vuoto, velocità ridotta):	Si	Ripescaggio:	n.a.
Difese del vano:	Regolari	Tubazioni flessibili:	n.a.
Isolamento dei circuiti e guasto di terra:	Regolare	Protezione movimenti incontrollati cabina	
		Funzionamento regolare dell'impianto:	

**Rilievi/Osservazioni:**

C2 - L' illuminazione di emergenza della cabina non risulta funzionante

D3 - La lunghezza delle funi è eccessiva

L'illuminazione di emergenza nel locale macchine non è efficiente, L'illuminazione nel vano corsa nella sua intensità è insufficiente

Trovato verbale precedente ? Si    Eventuali rilievi precedenti sono stati risolti ? Parzialmente

Sono stati annotati gli esiti degli interventi manutentivi ? Si

**L'ascensore può essere mantenuto in servizio ?    Si [X]    No [ ]**

Numero verbale: 150/14

Protocollo di approvazione: ACAA-9L9BWZ

Approvato da: Giuseppe Buccheri

Il Verificatore



Note: (1) La verifica è stata eseguita al fine di accertare l'efficienza delle parti da cui dipende la sicurezza di esercizio ed il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza, in caso di ispezione periodica. In caso di ispezione straordinaria si è proceduto sulla base del motivo della richiesta fatta dal proprietario.

(2) Il presente verbale è stato sottoposto ad approvazione elettronica da parte del Responsabile Tecnico. (3) La verifica è stata eseguita con riferimento alla procedura interna PO L01.

(3) I risultati del presente verbale si riferiscono esclusivamente ai controlli ed alle prove eseguite alla data e sull'impianto sopra indicati.(4) Il presente verbale non può essere riprodotto in modo parziale senza l'autorizzazione di PRO-CERT S.r.l.

 Per presa visione  
 Il Direttore Tecnico  
 Ing. Giuseppe Buccheri



**BOREAS**

**VERBALE DI VERIFICA**

PERIODICA     STRAORDINARIA

D.C1.2 10 20.

N° 26084

Data 29/5/2012

**BOREAS S.R.L.** - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it  
 Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. GAVELLO GIANLUIGI ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo AE  
 matr. 1271/1554 marca KONE n.f. 10311937 portata 1000 fermate 8 data collaudo 30/06/2012  
 ubicato in TORINO Via GHEDEINI 2  
 di proprietà COTONE DI TORINO Ditta manuttrice KONE

VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	OK	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	OK	
3. Funi o catene	OK	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	OK	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	OK	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	OK	
7. Limitatore di velocità	OK	
8. Condizioni delle protezioni	OK	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	OK	
10. Allarme bidirezionale	NO K	
11. Valvola di sovrappressione	NA	
12. Valvola di blocco	NA	
13. Ripescaggio	NA	
14. Tubazioni flessibili	OK	
15. Targhe e avvisi	OK	
16. Funzionamento dell'impianto	OK	

**VERIFICA STRAORDINARIA** in seguito a: Verifica con esito negativo    Incidente o infortunio    Modifiche rilevanti    Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo?    SI    NO

**PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE**

Scatole batterie tamponare allarme

**L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO?**     SI     NO



Verificatore

*[Handwritten signature]*

Manutentore

FRANCHINA

*[Handwritten signature]*



**BOREAS**

# VERBALE DI VERIFICA

PERIODICA     STRAORDINARIA

D.C1.2 20.

N° 12080

Data 28/05/2010

**BOREAS S.R.L.** - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel.: 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it  
Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. **GAVELLO GIANLUIGI** ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo **E**  
matr. **1272/1554** marca **KONE** n.f. **10311937** portata **1000** fermate **8** data collaudo **2003**  
ubicato in **TORINO** Via **GHEDENI 2**  
di proprietà **CANTONE DI TORINO** Ditta manutentrice **KONE**

<input checked="" type="checkbox"/> VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	OK	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	OK	
3. Funi o catene	OK	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	OK	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	OK	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	OK	
7. Limitatore di velocità	OK	
8. Condizioni delle protezioni	OK	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	OK	
10. Allarme bidirezionale	NOK	
11. Valvola di sovrappressione	NA	
12. Valvola di blocco	N.A.	
13. Ripescaggio	N.A.	
14. Tubazioni flessibili	OK	
15. Targhe e avvisi	NOK	
16. Funzionamento dell'impianto	OK	

**VERIFICA STRAORDINARIA** in seguito a: Verifica con esito negativo    Incidente o infortunio    Modifiche rilevanti    Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo?     SI     NO

**PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE**

Introdurre targa metallica in cabina  
Ripristinare combinatore telefonico (ripulito in loco)  
Ripristinare luce quadro elettrico

**L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO ?**     SI     NO

Verificatore: Dott. Ing. **Gianluigi Gavello** (GAVELLO 11° 7914 X)

Manutentore: **FRANCHINA**



0811-A-Solo2



**BOREAS**

# VERBALE DI VERIFICA

PERIODICA     STRAORDINARIA

D.C1.2<sup>10</sup> 20.  
N° 26085  
Data 29/5/2012

**BOREAS S.R.L.** - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it  
Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. GAVELLO GIANLUIGI ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo AE  
matr. 1272/1561 marca KONE n.f. 10311950 portata 800 fermate 6 data collaudo 19/09/2003  
ubicato in TORINO Via GHEDENI 2  
di proprietà CATUNE DI TORINO Ditta manutentrice KONE

<input checked="" type="checkbox"/> VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	NOX	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	OK	
3. Funi o catene	OK	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	OK	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	OK	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	OK	
7. Limitatore di velocità	OK	
8. Condizioni delle protezioni	OK	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	OK	
10. Allarme bidirezionale	OK	
11. Valvola di sovrappressione	NA	
12. Valvola di blocco	NA	
13. Ripescaggio	NA	
14. Tubazioni flessibili	OK	
15. Targhe e avvisi	OK	
16. Funzionamento dell'impianto	OK	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a:  Verifica con esito negativo     Incidente o infortunio     Modifiche rilevanti     Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo?     SI     NO

**PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE**  
Sostituire ferrucella porta piano terra.

**L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO?**     SI     NO

Verificatore: [Signature]    Manutentore: FRANCHINA  
 Dott. Ing. Gianluigi Gavello  
 GAVELLO  
 n° 7814X





**BOREAS**

**VERBALE DI VERIFICA**

D.C.1.2... 20.

N° 12079

Data 28/05/2010

PERIODICA  STRAORDINARIA

**BOREAS S.R.L.** - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel.: 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it  
Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. GAVELLO GIANLUIGI ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo E  
matr. 1272/1561 marca KONE n.f. 10311950 portata 800 fermate 6 data collaudo 2003  
ubicato in TORINO Via GHEDENI 2  
di proprietà COMUNE DI TORINO Ditta manutentrice KONE

<input checked="" type="checkbox"/> VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	OK	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	OK	
3. Funi o catene	OK	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	OK	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	OK	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	OK	
7. Limitatore di velocità	OK	
8. Condizioni delle protezioni	OK	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	OK	
10. Allarme bidirezionale	NO	
11. Valvola di sovrappressione	N.A.	
12. Valvola di blocco	N.A.	
13. Ripescaggio	N.A.	
14. Tubazioni flessibili	OK	
15. Targhe e avvisi	OK	
16. Funzionamento dell'impianto	OK	

**VERIFICA STRAORDINARIA** in seguito a:  Verifica con esito negativo  Incidente o infortunio  Modifiche rilevanti  Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo?  SI  NO

**PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE**  
Sostituire funicella di chiusura porte piano piano  
Ripristinare combinatele telefono

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO ?  SI  NO

Verificatore: Dott. Ing. Gianluigi Carlo GAVELLO n° 7914 X  
 Manutentore: FRANCHINA



0811-A-SOLO3



**BOREAS**

**VERBALE DI VERIFICA**

**PERIODICA**     **STRAORDINARIA**

D.C1.2 10 20.

N° 26086

Data 29/5/2012

**BOREAS S.R.L.** - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it  
Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. GAVELLO GIANLUIGI ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo AE  
matr. 13305 marca MAGLIO n.f. 12361 portata 630 fermate 7 data collaudo 1964  
ubicato in TORINO Via GHEDINI 2  
di proprietà COMUNE DI TORINO Ditta manutentrice KONE

<input checked="" type="checkbox"/> VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	NOK	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	OK	
3. Funi o catene	OK	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	OK	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	OK	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	OK	
7. Limitatore di velocità	OK	
8. Condizioni delle protezioni	OK	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	OK	
10. Allarme bidirezionale	NOK	
11. Valvola di sovrappressione	NA	
12. Valvola di blocco	NA	
13. Ripesaggio	NA	
14. Tubazioni flessibili	OK	
15. Targhe e avvisi	OK	
16. Funzionamento dell'impianto	OK	

**VERIFICA STRAORDINARIA** in seguito a:  Verifica con esito negativo     Incidente o infortunio     Modifiche rilevanti     Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo?     SI     NO

**PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE**


*Controllare l'obiettivo anticaduta nel caso macchine  
Ripristinare luci suono e blocco macchine  
Cambiare scando del suono del blocco macchine all'esterno  
Tenere sotto controllo le funi (segn. d'urto)  
Sostituire batterie tampone allarme  
Applicare pastre copribili sopra botole eccetto blocchi macchine*

**L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO?**     SI     NO

Verificatore  
Dot. Ing. Gianluigi Carlo GAVELLO n° 7914 X

Manutentore  
FRANCHINA





**BOREAS**

**VERBALE DI VERIFICA**

PERIODICA  STRAORDINARIA

D.C1.2 20.  
N° 12081  
Data 28/05/2010

**BOREAS S.R.L.** - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel.: 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it  
Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. GAVELLO GIANLUIGI ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo E  
matr. 13305 marca KAGLIA n.f. 12301 portata 630 fermate 2 data collaudo 1964  
ubicato in TORINO Via GHEDENI 2  
di proprietà COMUNE DI TORINO Ditta manutentrice KONE

<input checked="" type="checkbox"/> VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	OK	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	OK	
3. Funi o catene	OK	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	OK	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	OK	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	OK	
7. Limitatore di velocità	OK	
8. Condizioni delle protezioni	OK	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	OK	
10. Allarme bidirezionale	OK	
11. Valvola di sovrappressione	NA	
12. Valvola di blocco	N/D	
13. Ripescaggio	NO	
14. Tubazioni flessibili	OK	
15. Targhe e avvisi	NO	
16. Funzionamento dell'impianto	OK	

**VERIFICA STRAORDINARIA** in seguito a: Verifica con esito negativo  Incidente o infortunio  Modifiche rilevanti  Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo?  SI  NO

**PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE**  
 Applicare piastre calpestabili sopra bottoni accessi locale macchine.  
 Conservare il bottoni metallici nel locale macchine.  
 Conservare il cavo del vano del locale macchine all'esterno.  
 Applicare targhe metalliche in cabina.  
 Tenere sotto controllo usura funi

**L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO ?**  SI  NO

Verificatore  
Dott. Ing. Gianluigi Carlo GAVELLO n° 7914 X

Manutentore  
FRANCINA





