

Comm. AB0-878	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)				Mod.	T	VV	05	07
					Pag.				1 / 3
Ditta COMUNE DI TORINO - ASILO NIDO "I CUCCIOLI" (CE-0866-A)					Attività ASILO NIDO				
Indirizzo STRADA CASTELLO DI MIRAFFIORI 43			Comune TORINO		Data Verifica 27-nov-08		e giorni successivi -		

VERBALE di VERIFICA PERIODICA STRAORDINARIA n° **TO 333 B 08**

Il sottoscritto p.i. Gabriele PIGNATIELLO Ispettore dell'ORGANISMO d'ISPEZIONE G.E.S.A. s.a.s. ha proceduto alla verifica di Legge degli impianti di messa a terra nello stabilim./cantiere su indicato, e in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

A seguito dell'analisi del rischio elettrico effettuata dal datore di lavoro ovvero, con riferimento alle notizie desunte dalla documentazione tecnica esibita e dall'esame degli impianti dichiarati alla verifica, l'impianto è classificato:

- Ambiente ordinario
- Cantiere
- Luogo con pericolo di Esplosione
- Locale ad uso Medico
- Luogo a maggior rischio in caso d'incendio

Periodicità della verifica (Art. 4 D.P.R. 462 / 2001) 2 Anni

● Sistema dell'impianto :

- TT TN - S
- IT TN - C

Tensione 380 V Potenza 35 kW Cabine n° 0

Esiste dichiarazione di conformità, ai sensi della Legge 46 / 90 SI NO N.A.

Installazione antecedente al 13-03-90 esiste dic. di conf. per le parti di imp. succ. al '90

Esiste progetto dell'impianto (se obbligatorio) SI NO N.A.

● Impianto di messa a terra

a) Conduttori di terra :

Treccia rame nuda e/o corda isolata G.P. S = 16 - 95 mm²

b) Connessioni : Capocorda imbullonato e morsetti a vite

c) Dispersore : Elemento disperdente non ispezionabile

Comm. AB0-878	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)	Mod.	T	VV	05	07
		Pag. 2 / 3				
Ditta COMUNE DI TORINO - ASILO NIDO "I CUCCIOLI" <i>(CE-0866-A)</i>		Attività ASILO NIDO				
Indirizzo STRADA CASTELLO DI MIRAFLIORI 43		Comune TORINO		Data Verifica 27-nov-08		
		e giorni successivi				

Il valore della resistenza in Ohm, misurata col metodo della Resistenza Globale
 strumentazione : ASITA (SICUREL) Matric. 1315201563
marca

Risulta :

1) per il complesso delle derivazioni a terra :

R (Ohm)	0,48
-----------	-------------

Prove eseguite

- Esame a vista dell'impianto elettrico, norma CEI 64-8/6 art. 600.2 e sez. 611;
- Prove di continuità del conduttore di protezione, compresi i conduttori equipotenziali principali e supplementari (a campione circa 70 %), norma CEI 64-8/6 art. 612.2;
 strumentazione : ASITA (SICUREL) Matric. 1315201563
marca
- Misure dell'impedenza dell'anello di guasto, norma CEI 64-8/6 art. 612.6.3;
 strumentazione : _____ Matric. _____
marca
- Misura del funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale, norma CEI 64-8/6 app. D cap. 61 ;
- Con tasto di prova

Strumentazione ASITA (SICUREL) Matric. 1315201563
marca

Coordinamento dai contatti indiretti sul lato B.T. realizzato mediante dispositivi:

- a massima corrente SI NO
- differenziale SI NO $I_{dn} = 1 - 0,03 A$

Comm. AB0-878	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)				Mod.	T	VV	05	07
					Pag. 3 / 3				
Ditta COMUNE DI TORINO - ASILO NIDO "I CUCCIOLI" (CE-0866-A)					Attività ASILO NIDO				
Indirizzo STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI 43			Comune TORINO		Data Verifica 27-nov-08		e giorni successivi		

Per impianti con propria Cabina di Trasformazione:

Dati forniti dall'Ente distributore di energia - lettera de - rif. -

- Corrente di guasto verso Terra - A
- Tempo d'intervento delle protezioni - sec.

L'impianto in esame si trova all'interno di una area di un impianto di terra globale
- valore in Ohm _____

Prescrizioni (*)

NESSUNA

Eventuali violazioni di legge (*)

NESSUNA

Osservazioni (*)

All'interno della classe dei "Verdi" sistemare in modo idoneo i cavi fuori sede relativi alla presa della "radio".

(*) - in mancanza di spazio utilizzare l'allegato mod. T | AV | 00 | 04 .


Il presente documento prova l'adempimento all'obbligo dell'art. 4 del D.P.R. 462 / 2001

Allegato: Attestato dell'avvenuto sopralluogo rilasciato al Cliente all'atto della verifica

Validità del documento : fino al **26 novembre 2010**

Torino il **28 - nov - 08**

L'ispettore



La Direzione Tecnica
Ing. Roberto LOIACONO



G.E.S.A. s. a. s.

VERIFICA IMPIANTI D.P.R. 462 / 2001				Mod.	T	AS	03	08
				Pag. 1 / 1				
Commessa AB0-878	Nome Ispettore p.i. Gabriele PIGNATIELLO			DATA: 27-11-2008				
Sopralluogo	Primo	Secondo	Terzo	Allegato al Verbale di Verifica imp. Messa Terra n° To 333 B 08				
				Allegato al Verbale di Verifica protez. Scaric. Atmosferiche n° A				
				Allegato al Verbale di Verifica impianti in luoghi con Pericolo Esplosione n° C				


ATTESTATO DELL'AVVENUTO SOPRALLUOGO

1 Impianto Verificato		
Azienda: Carone di Torino - ASILO NIDO "I CUCCIOLI"		
via: STRADA CASTELLO DI MURAFIORI 43		
Citta: TORINO	Prov. TO	
2 Sopralluogo avvenuto il :		
27-11-2008	dalle ore 8,30	alle ore 10,00
	dalle ore /	alle ore /
complessivamente n° 1,5		ore/uomo ⁽¹⁾
Necessita ulteriore Sopralluogo SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		

⁽¹⁾ Il tempo di verifica comprende il tempo di esame della documentazione, il tempo trascorso sull'impianto ed il tempo per la predisposizione dei Verbali e del Rapporto d'Ispezione.

3 Invio del Verbale di Verifica
Il/i Verbale/i di verifica sarà/anno emesso/i ed inviato/i dall'ufficio.
4 Mancata effettuazione della verifica
La Verifica non è stata effettuata per le seguenti motivazioni :

Firma CLIENTE:



Firma ISPETTORE:



ROBERTO VIGLIONE (STUDIO OIKOS)
nome e cognome leggibili del firmatario

G.E.S.A. s. a. s.

Corso Peschiera, 238 - 10139 Torino - Tel. 011 370 14 01 (r.a.) - Telefax 011 370 14 37 - e - mail : verificheperiodiche@gesasas.it
Partita IVA 06596760014 Registro Imprese di Torino n. 3820 - R.E.A. n. 798662 C.C.I.A.A. di Torino