



Comm. AB0-878	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)				Mod.	T	VV	7	10
					Pag. 1 / 3				
Ditta o Ente COMUNE DI TORINO - SCUOLA ELEMENTARE DUCA DEGLI ABRUZZI + CUSTODE (CE-0039)	Attività SCUOLA ELEMENTARE + ALLOGGIO CUSTODE								
Indirizzo VIA MONTEVIDEO 11	Comune TORINO		Data Verifica 19-gen-11		e giorni successivi -				
			Data Verifica precedente gennaio 2009		Data scadenza periodicità gennaio 2011				

VERBALE di VERIFICA PERIODICA n° **TO 98 B 11**
 STRAORDINARIA

Il sottoscritto **p.i. Gabriele PIGNATIELLO** Ispettore dell'ORGANISMO d'ISPEZIONE G.E.S.A. s.a.s. ha proceduto alla verifica di Legge degli impianti di messa a terra nello stabilim./cantiere su indicato, e in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

A seguito dell'analisi del rischio elettrico effettuata dal datore di lavoro ovvero, con riferimento alle notizie desunte dalla documentazione tecnica esibita e dall'esame degli impianti dichiarati alla verifica, l'impianto è classificato:

- Ambiente ordinario Locale ad uso Medico
 Cantiere Luogo a maggior rischio in caso d'incendio
 Luogo con pericolo di Esplosione

Periodicità della verifica (Art. 4 D.P.R. 462 / 2001)

2 Anni

● Sistema dell'impianto :

- TT TN - S
 IT TN - C

Tensione 400 V Potenza 250 kW Cabine n° 0

Esiste dichiarazione conformità e/o di rispondenza, L.46/90 e/o DM 37/08 SI NO N.A.

Esiste progetto dell'impianto (se obbligatorio) SI NO N.A.

Installazione antecedente al 13-03-90 (Entrata in vigore L.46/90) SI NO N.A.

Esiste dichiarazione conformità e/o di rispondenza, L.46/90 e/o DM 37/08 per le parti d'impianto successive al 1990. SI NO N.A.

● Impianto di messa a terra

a) Conduttori di terra : Treccia rame nuda e/o corda isolata G.P. S = 16 - 35 mm²

b) Connessioni : Capocorda imbullonato e morsetti a vite

c) Dispersore : Elemento disperdente non ispezionabile

-

-

G.E.S.A. s. a. s.

Corso Peschiera, 238 - 10139 Torino - Tel. 011 370 14 11 (r.a.) - Telefax 011 370 14 36 - e - mail : verificheperiodiche@gesasas.it
Partita IVA 06596760014 Registro Imprese di Torino n. 3820 - R.E.A. n. 798662 C.C.I.A.A. di Torino

SINCERT



UNI EN ISO 9001
Reg.N°: 8636-A



Comm. AB0-878	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)	Mod.	T	VV	7	10
		Pag. 2 / 3				
Ditta o Ente COMUNE DI TORINO - SCUOLA ELEMENTARE DUCA DEGLI ABRUZZI + CUSTODE (CE-0039)		Attività SCUOLA ELEMENTARE + ALLOGGIO CUSTODE				
Indirizzo VIA MONTEVIDEO 11		Comune TORINO		Data Verifica 19-gen-11		e giorni successivi -

Il valore della resistenza in Ohm, misurata col metodo della Resistenza Globale
 strumentazione : ASITA (AS 5050) Matric. 09120935
marca

Risulta :

1) per il complesso delle derivazioni a terra :

R (Ohm)	0,4
-----------	------------

Prove eseguite

- Esame a vista dell'impianto elettrico, norma CEI 64-8/6 art. 600.2 e sez. 611;
- Prove di continuità del conduttore di protezione, compresi i conduttori equipotenziali principali e supplementari (a campione circa 70 %), norma CEI 64-8/6 art. 612.2;
 strumentazione : ASITA (AS 5050) Matric. 09120935
marca
- Misure dell'impedenza dell'anello di guasto, norma CEI 64-8/6 art. 612.6.3;
 strumentazione : _____ Matric. _____
marca
- Misura del funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale, norma CEI 64-8/6 app. D cap. 61 ;
- Con tasto di prova

Strumentazione ASITA (AS 5050) Matric. 09120935
marca

Coordinamento delle protezioni dai contatti indiretti sul lato B.T. realizzato mediante dispositivo:

- differenziale SI NO Idn = 1 A scuola - 0,03 custode
(Tutto l'impianto o precisare sezione.)

- a massima corrente SI NO
(Tutto l'impianto o precisare sezione.)

G.E.S.A. s. a. s.

Corso Peschiera, 238 - 10139 Torino - Tel. 011 370 14 11 (r.a.) - Telefax 011 370 14 36 - e - mail : verificheperiodiche@gesasas.it
 Partita IVA 06596760014 Registro Imprese di Torino n. 3820 - R.E.A. n. 798662 C.C.I.A.A. di Torino

SINCERT



UNI EN ISO 9001
Reg.N°: 8636-A



Comm. AB0-878	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)	Mod.	T	VV	7	10
		Pag. 3 / 3				
Ditta o Ente	COMUNE DI TORINO - SCUOLA ELEMENTARE DUCA DEGLI ABRUZZI + CUSTODE (CE-0039)	Attività	SCUOLA ELEMENTARE + ALLOGGIO CUSTODE			
Indirizzo	Comune	Data Verifica	e giorni successivi			
VIA MONTEVIDEO 11	TORINO	19-gen-11	-			

Per impianti con propria Cabina di Trasformazione:

Dati forniti dall'Ente distributore di energia - lettera de - - - - - rif. - -

- Corrente di guasto verso Terra - - - - - A
- Tempo d'intervento delle protezioni - - - - - sec.

L'impianto in esame si trova all'interno di una area di un impianto di terra globale
- valore in Ohm - - - - -

Prescrizioni (*)

NESSUNA

Eventuali violazioni di legge (*)

NESSUNA

Osservazioni (*)

NESSUNA

(*) - in mancanza di spazio utilizzare l'allegato mod. T | AV | 00 | 04 .

Il presente documento prova l'adempimento all'obbligo dell'art. 4 del D.P.R. 462 / 2001
Allegato: Attestato dell'avvenuto sopralluogo rilasciato al Cliente all'atto della verifica

Validità del documento : fino al **18/01/2013**

Torino il **29 - mar - 11**

L'Ispettore

La Direzione Tecnica

p.i. Francesco CAPORALE

G.E.S.A. s. a. s.



VERIFICA IMPIANTI D.P.R. 462 / 2001			Mod. T AS 05 10
			Pag. 1 / 1
Commessa ABO-878	Nome Ispettore PIGNATELLO GABRIELE	DATA: 19/1/2011	
Sopralluogo	Primo Secondo Terzo	Allegato al Verbale di Verifica imp. Messa Terra n°	TO 98 B 11
Allegato al Verbale di Verifica protez. Scaric. Atmosferiche n°			A
Allegato al Verbale di Verifica impianti in luoghi con Pericolo Esplosione n°			C

ATTESTATO DELL'AVVENUTO SOPRALLUOGO

1 Impianto Verificato

Ditta/Ente : **COMUNE DI TORINO - SCUOLA ELEMENTARE DUCA PASCI ARRUZZI + CUSTODI**

via : **MONTENAPOLEONE 11**

Citta : **TORINO** Prov. **TO**

2 Sopralluogo avvenuto il:

19/1/2011 dalle ore **8,30** alle ore **19,30**
dalle ore **/** alle ore **/**

complessivamente n° **2** ore/uomo ⁽¹⁾

• Ispezione conclusa SI (Salva ogni diversa decisione assunta nel Verbale d'ispezione che perverrà a cura dell'ufficio)

Motivazione della sospensione

• Ispezione sospesa SI → Richiesta Cliente Esigenza ispettore Esigenza dell'impianto

• Necessita ulteriore Sopralluogo e/o verifica SI → Richiesta Verifica Straordinaria del Cliente A carico dell'Organismo
NO

• Nome del Tecnico che ha coadiuvato l'ispettore:

(1) Il tempo di verifica comprende oltre il tempo trascorso sull'impianto (sopralluogo) anche il tempo di esame della documentazione ed il tempo per la predisposizione del Verbale e del Rapporto d'ispezione effettuati presso la sede.

3. Verbale di Verifica: Il/i Verbale/i di verifica sarà/anno emesso/i ed inviato/i dall'ufficio.

4. Mancata effettuazione della verifica

La Verifica non è stata effettuata per le seguenti motivazioni :

5. Note:

Firma CLIENTE: Luca Laise

Firma ISPETTORE: [Firma]

LUCA LAISE (STUDIO OIKOS)
nome e cognome leggibili del firmatario

