



RAPPORTO DI ATTIVAZIONE

UBICAZIONE/REFERENTE DEL SISTEMA
Ragione sociale SCUOLA PARATO
Via/N° VIA AQUILEIA 8
Località Torino **CAP** 10100 **Provincia** TORINO
Telefono **Fax**
Responsabile Sistema

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
Tipo Fornitura Vendita **Tipo Sistema** CentralTest Bus **N.** 3617

Elenco dispositivi installati

Codice Ordine	Descrizione	Quantità
128626149S		93
191940700	CENTRALE CT-CTS 9407 RACK	1
191941700	INTERFACCIA SERIALE DIN9 CT	2

SINTESI DELLE ATTIVITA' EFFETTUATE DURANTE L'INTERVENTO

Configurazione della centrale

- Tutte le lampade presenti sono configurate
- Il sistema non è completato per problemi all'impianto
- Il sistema non è completato per problemi dei dispositivi

Partizione dell'impianto

- L'impianto è stato suddiviso in Zone/Numeri La partizione era disponibile su file Excel SI (NO)
- L'impianto non è stato suddiviso in Zone/Numeri non essendo disponibile la partizione

Verifica funzionale del sistema

- Al termine dell'attivazione abbiamo provveduto ad effettuare un test funzionale dell'impianto.
- Tutti i dispositivi sono risultati funzionanti
- Sono risultati alcuni errori che non abbiamo eliminato per mancanza di ricambi

NOTE INTERVENTO

Ricerca e risoluzione problematiche
 Effettuate prove e test: tutto ok

Al termine dell'intervento abbiamo consegnato le condizioni di garanzia valide per i sistemi Beghelli.

Data 08.08.06

In fede il cliente/installatore

In fede il Centro Assistenza

M.P. ELETTRONICA



RAPPORTO DI ATTIVAZIONE

Ragione sociale

Via/N°

Località

Telefono

Responsabile Sistema

UBICAZIONE/REFERENTE DEL SISTEMA

SCUOLA PARATO

VIA AQUILEIA 8

Torino **CAP** 10100

Provincia

TORINO

Fax

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

Tipo Fornitura

Vendita

Tipo Sistema CentralTest Bus **N.** 3617

Elenco dispositivi installati

Codice Ordine	Descrizione	Quantità
128626149S		93
191940700	CENTRALE CT-CTS 9407 RACK	1
191941700	INTERFACCIA SERIALE DIN9 CT	2

SINTESI DELLE ATTIVITA' EFFETTUATE DURANTE L'INTERVENTO

Configurazione della centrale

- Tutte le lampade presenti sono configurate
- Il sistema non è completato per problemi all'impianto
- Il sistema non è completato per problemi dei dispositivi

Partizione dell'impianto

- L'impianto è stato suddiviso in Zone/Numeri La partizione era disponibile su file Excel SI NO
- L'impianto non è stato suddiviso in Zone/Numeri non essendo disponibile la partizione

Verifica funzionale del sistema

- Al termine dell'attivazione abbiamo provveduto ad effettuare un test funzionale dell'impianto.
- Tutti i dispositivi sono risultati funzionanti
- Sono risultati alcuni errori che non abbiamo eliminato per mancanza di ricambi

NOTE INTERVENTO

*Ricerca e risoluzione problematiche.
Effettuata prova e test: tutto ok*

Al termine dell'intervento abbiamo consegnato le condizioni di garanzia valide per i sistemi Beghelli.

Data 08.08.06

In fede il cliente/installatore

In fede il Centro Assistenza

M.P. ELETTRONICA