

Spett.le

**Comitato per l'Organizzazione
dei XX Giochi Olimpici Invernali
TORINO 2006**
Corso Novara, 96
10152 TORINO


Alla cortese attenzione del dottor ODDONE

Torino, 17 settembre 2004

OGGETTO: Ristrutturazione stabile di via Bologna n. 74 – Torino.

In riferimento all'oggetto, si trasmette in allegato la documentazione relativa all'impianto di spegnimento ad HFC 227 a protezione dei locali Server Farm e Tecnologico al piano 7°, lotto A, via Bologna 74, Torino.

Distinti saluti



arch. roberto dal degan



*23/09/04
G. Oddone*

Allegati: n. 2 certificati

NUMERO VERBALE : 748 DATA FINE LAVORI:23/07/2004 DATA COLLAUDO: 23/07/2004
 COMMESSA SIRIES:7/F4 DATA COMMESSA : 29/06/2004
 COD.: 641 CLIENTE: L.I.C.T.I.S. s.n.c.
 C.so Someiller,17-10128 TORINO
 LUOGO DI DESTINAZIONE: CANTIERE TOROC 7° Piano Via Bologna,74- Torino
 ORDINE CLIENTE NUMERO:Conf. d'ord. n.° 4394
 DESCRIZIONE COMMESSA: Impianto di rivelazione fumo e comando spegnimento ad HFC227
 a protezione locale SERVER FARM e locale TECNOLOGICO PRINCIPALE c/o uffici TOROC
 7° Piano Via Bologna,74-Torino

IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMO E COMANDO SPEGNIMENTO

	ESITO	
	Positivo	Negativo
-Prova dei rivelatori di fumo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-Prova dei pulsanti manuali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-Prova dei pannelli acustico luminosi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-Prova dello spegnimento automatico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-Prova della chiusura delle serrande tagliafuoco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DOPO AVER VERIFICATO CHE LE CARATTERISTICHE CORRISPONDONO ALL'ORDINE L'ESITO FINALE E':

POSITIVO
 NEGATIVO

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE

NON CONFORMITA' N.

NOTE AGGIUNTIVE:

COLLAUDO SIRIES S.R.L. firma :



10148 TORINO
Via Stampini 26

COLLAUDO PER COMMITTENTE firma:



NUMERO VERBALE : 747 DATA FINE LAVORI:30/06/2004 DATA COLLAUDO: 30/06/2004
COMMESSA SIRIES:2/F4 DATA COMMESSA : 15/06/2004
COD.: 641 CLIENTE: L.I.C.T.I.S. s.n.c.
C.so Someiller,17-10128 TORINO
LUOGO DI DESTINAZIONE: CANTIERE TOROC 7° Piano Via Bologna,74- Torino
ORDINE CLIENTE NUMERO:n.° 25 del 15/06/04
DESCRIZIONE COMMESSA: Impianto di spegnimento ad HFC227 a protezione locale
SERVER FARM e locale TECNOLOGICO PRINCIPALE c/o uffici TOROC 7° piano Via Bologna,74
Torino

IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AD HFC227

ESITO

	Positivo	Negativo
-Prova a pressione con azoto delle tubazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-Verifica corrispondenza a progetto preliminare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DOPO AVER VERIFICATO CHE LE CARATTERISTICHE CORRISPONDONO ALL'ORDINE L'ESITO FINALE E':

POSITIVO
 NEGATIVO

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE

NON CONFORMITA' N.

NOTE AGGIUNTIVE:

COLLAUDO SIRIES S.R.L. firma :

COLLAUDO PER COMMITTENTE firma:

Oddone Alessandro

Da: Golini Francesco
Inviato: giovedì 16 settembre 2004 8.00
A: Oddone Alessandro
Oggetto: I: Impianto antincendio piano settimo

Parliamone a voce.

Franco

-----Messaggio originale-----

Da: studio rdd [mailto:studio@archidaldegan.191.it]

Inviato: martedì 14 settembre 2004 12.27

A: Golini Francesco; Coscia Gian Carlo; Cinti Massimiliano; Pidutti Flavio Riccardo

Cc: Mirto Gualtiero

Oggetto: Impianto antincendio piano settimo

Si comunica che in data odierna - 14 settembre 2004 - è stato attivato l'impianto antincendio del piano settimo per la server farm e per il locale tecnico - con accesso dal lotto B.

Si prega di prendere gli opportuni accorgimenti.

Per eventuali inconvenienti e/o problematiche potete contattare la ditta SIRIES al numero 339 3675184.

Seguiranno il certificato di collaudo e il contratto di manutenzione dell'impianto.

Cordiali saluti

Robero dal degan architetto

Fare il contratto di manutenzione
valutando le convenienze che
l'affidamento sia allo stesso
ditta installatrice.

