

Sede di Torino

Verifiche impianti messa a terra

(Art. 328 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 - Decreto Ministeriale 22 febbraio 1965)

VERBALE DI VERIFICA

N. To - 18323-B

Data 17-8/9/1978

Visita precedente in data prima verifica

Il sottoscritto funzionario dell'E.N.P.I. ha proceduto alla verifica degli impianti di messa a terra nello stabilimento/cantiere della Ditta Municipale di Torino esercente Marelli nel Comune di Torino via Site Castello di Mirafiori di cui

alla scheda di denuncia N. To 13329 ed, a seguito dei controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

a) Conduttori di terra composti da treccia in rame nuda e ricoperta sezione 15-50 mmq. più conduttori di protezione facenti parte degli stessi cavi di manutenzione e correnti negli stessi tubi di protezione.

b) Conessioni marcetti bulloni, cavigliarde

c) Dispensori ad n° di 29 - verificabili ed ispezionabili in appositi pozzi già esistente alla rete idrica.


I valori della resistenza in ohm, misurata col metodo della caduta di tensione risulta:

1) per il complesso delle derivazioni a terra di ogni impianto:

Impianto	<u>1000</u>								
R (ohm)	<u>1,8</u>								

2) per singoli dispensori (eventuale)

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:



Eventuali osservazioni: Ristrutturazione n° 12 interurbani di tipo IAN 1A a monte di Valle le Linee principali, per una quarantina di edifici. IAN 0,5A posti ai piedi di valle. Ristrutturazione i edifici esistenti di equipostazione con 4 posti macchina (sempre esistenti (sempre ca. edifici n. 1, ecc.).

Per ricevuta

Il rappresentante della Ditta
[Signature]

Il funzionario dell'E.N.P.I.
geom. ESPOSITO Fioravanti