



Comm. <b>ABO-878</b>	<b>VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA</b> ( Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462 )				Mod.	T	VV	7	10	
					Pag. 1 / 3					
Ditta o Ente <b>COMUNE DI TORINO - PALAZZO CIVICO</b> <b>(CE-0008)</b>	Attività <b>MUNICIPIO</b>									
Indirizzo <b>PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1</b>		Comune <b>TORINO</b>		Data Verifica <b>23-lug-11</b>	e giorni successivi <b>24-lug-11</b>					
				Data Verifica precedente <b>29-lug-09</b>	Data scadenza periodicità <b>28-lug-11</b>					

**VERBALE di VERIFICA**  **PERIODICA** n° **TO 688 B 11**  
 **STRAORDINARIA**

Il sottoscritto ing. Ottone LAMBIASE Ispettore dell'ORGANISMO d'ISPEZIONE G.E.S.A. s.a.s. ha proceduto alla verifica di Legge degli impianti di messa a terra nello stabilim./cantiere su indicato, e in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

A seguito dell'analisi del rischio elettrico effettuata dal datore di lavoro ovvero, con riferimento alle notizie desunte dalla documentazione tecnica esibita e dall'esame degli impianti dichiarati alla verifica, l'impianto è classificato:

- Ambiente ordinario  Locale ad uso Medico  
 Cantiere  Luogo a maggior rischio in caso d'incendio  
 Luogo con pericolo di Esplosione

Periodicità della verifica ( Art. 4 D.P.R. 462 / 2001 )

2 Anni

● Sistema dell'impianto :

- TT  TN - S  
 IT  TN - C

Tensione 400 V Potenza 785 kW Cabine n° 0

Esiste dichiarazione conformità e/o di rispondenza, L.46/90 e/o DM 37/08  SI  NO  N.A.

Esiste progetto dell'impianto ( se obbligatorio )  SI  NO  N.A.

Installazione antecedente al 13-03-90 (Entrata in vigore L.46/90)  SI  NO  N.A.

Esiste dichiarazione conformità e/o di rispondenza, L.46/90 e/o DM 37/08 per le parti d'impianto successive al 1990.  SI  NO  N.A.

● Impianto di messa a terra

a) Conduttori di terra : Elementi non ispezionabili

b) Connessioni : Capocorda imbullonato e morsetti a vite

c) Dispersore : Elementi non ispezionabili ma resi identificabili da idonea cartellonistica situata nel locale quadri

G.E.S.A. s. a. s.

Corso Peschiera, 238 - 10139 Torino - Tel. 011 370 14 11 (r.a.) - Telefax 011 370 14 36 - e - mail : [verificheperiodiche@gesasas.it](mailto:verificheperiodiche@gesasas.it)  
Partita IVA 06596760014 Registro Imprese di Torino n. 3820 - R.E.A. n. 798662 C.C.I.A.A. di Torino

SINCERT



UNI EN ISO 9001  
Reg.N°: 8636-A



<b>Comm.</b> <b>AB0-878</b>	<b>VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA</b> ( Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462 )	Mod.	T	VV	7	10
		<b>Pag. 2 / 3</b>				
Ditta o Ente <b>COMUNE DI TORINO - PALAZZO CIVICO (CE-0008)</b>		Attività <b>MUNICIPIO</b>				
Indirizzo <b>PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1</b>		Comune <b>TORINO</b>		Data Verifica <b>23-lug-11</b>		e giorni successivi <b>24-lug-11</b>

Il valore della resistenza in Ohm, misurata col metodo della strumentazione : ASITA (AS5050) Matric. 07470789  
marca

**Resistenza Globale**

Risulta :

1 ) per il complesso delle derivazioni a terra :

R ( Ohm )	<b>3</b>
-----------	----------

### Prove eseguite

- Esame a vista dell'impianto elettrico, norma CEI 64-8/6 art. 600.2 e sez. 611;
- Prove di continuità del conduttore di protezione, compresi i conduttori equipotenziali principali e supplementari ( a campione circa 70 % ), norma CEI 64-8/6 art. 612.2;  
strumentazione : ASITA (AS5050) Matric. 07470789  
marca
- Misure dell'impedenza dell'anello di guasto, norma CEI 64-8/6 art. 612.6.3;  
strumentazione : \_\_\_\_\_ Matric. \_\_\_\_\_  
marca
- Misura del funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale, norma CEI 64-8/6 app. D cap. 61 ;
- Con tasto di prova

Strumentazione ASITA (AS5050) Matric. 07470789  
marca

Coordinamento delle protezioni dai contatti indiretti sul lato B.T. realizzato mediante dispositivo:

- differenziale       SI     NO      Idn = 2 A (diff. Gen. Regolabili)  
(Tutto l'impianto o precisare sezione.)

- a massima corrente       SI     NO  
(Tutto l'impianto o precisare sezione)

G.E.S.A. s. a. s.

Corso Peschiera, 238 - 10139 Torino - Tel. 011 370 14 11 (r.a.) - Telefax 011 370 14 36 - e - mail : [verificheperiodiche@gesasas.it](mailto:verificheperiodiche@gesasas.it)  
Partita IVA 06596760014 Registro Imprese di Torino n. 3820 - R.E.A. n. 798662 C.C.I.A.A. di Torino

SINCERT



UNI EN ISO 9001  
Reg.N°: 8636-A



Comm. <b>AB0-878</b>	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA ( Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462 )				Mod.	T	VV	7	10
					Pag. 3 / 3				
Ditta o Ente <b>COMUNE DI TORINO - PALAZZO CIVICO (CE-0008)</b>	Attività <b>MUNICIPIO</b>								
Indirizzo <b>PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1</b>		Comune <b>TORINO</b>	Data Verifica <b>23-lug-11</b>	e giorni successivi <b>24-lug-11</b>					

Per impianti con propria Cabina di Trasformazione:

Dati forniti dall'Ente distributore di energia - lettera de - rif -

- Corrente di guasto verso Terra - A
- Tempo d'intervento delle protezioni - sec.

L'impianto in esame si trova all'interno di una area di un impianto di terra globale  
- valore in Ohm \_\_\_\_\_

Prescrizioni (\*)

**NESSUNA**

Eventuali violazioni di legge (\*)

**NESSUNA**

Osservazioni (\*)

**NESSUNA**

(\*) - in mancanza di spazio utilizzare l'allegato mod. T | AV | 00 | 04 .

Il presente documento prova l'adempimento all'obbligo dell'art. 4 del D.P.R. 462 / 2001

Allegato: Attestato dell'avvenuto sopralluogo rilasciato al Cliente all'atto della verifica

Validità del documento : fino al **28 - lug - 13**

Torino il **29 - lug - 11**

L'Ispettore

La Direzione Tecnica

Ing. Roberto LOIACONO

G.E.S.A. s. a. s.

Corso Peschiera, 238 - 10139 Torino - Tel. 011 370 14 11 (r.a.) - Telefax 011 370 14 36 - e - mail : verificheperiodiche@gesasas.it  
Partita IVA 06596760014 Registro Imprese di Torino n. 3820 - R.E.A. n. 798662 C.C.I.A.A. di Torino

SINCERT



UNI EN ISO 9001  
Reg. N°: 8636-A

VERIFICA IMPIANTI D.P.R. 462 / 2001			Mod.	T	AS	05	10
			Pag. 1 / 1				
Commissa <b>AB0-878</b>	Nome Ispettore <b>LAMBROSE OTTONE</b>	DATA: <b>23/24 - 7 - 2011</b>					
Sopralluogo	Primo   Secondo   Terzo	Allegato al Verbale di Verifica imp. Messa Terra n° <b>TO 688 B U</b>					
						Allegato al Verbale di Verifica protez. Scaric. Atmosferiche n°	<b>A</b>
						Allegato al Verbale di Verifica impianti in luoghi con Pericolo Esplosione n°	<b>C</b>

**ATTESTATO DELL'AVVENUTO SOPRALLUOGO**

**1. Impianto Verificato**

Ditta/Ente : **COMUNE DI TORINO - PALAZZO CIVICO**

via : **P.zza Palazzo di Città 1**

Citta : **TORINO** Prov.

**2. Sopralluogo avvenuto il:**

<b>23/7/2011</b>	dalle ore <b>8.00</b>	alle ore <b>13.00</b>
<b>24/7/2011</b>	dalle ore <b>7.30</b>	alle ore <b>9.30</b>

complessivamente n° **7** ore/uomo <sup>(1)</sup>

• Ispezione conclusa SI  (Salva ogni diversa decisione assunta nel Verbale d'ispezione che perverra a cura dell'ufficio)

Motivazione della sospensione

• Ispezione sospesa SI  →  Richiesta Cliente  Esigenza ispettore  Esigenza dell'impianto

• Necessita ulteriore Sopralluogo e/o verifica SI  →  Richiesta Verifica Straordinaria del Cliente  A carico dell'Organismo  
NO

• Nome del Tecnico che ha coadiuvato l'ispettore: **CERA FRANCESCO**


<sup>(1)</sup> Il tempo di verifica comprende oltre il tempo trascorso sull'impianto (sopralluogo) anche il tempo di esame della documentazione ed il tempo per la predisposizione del Verbale e del Rapporto d'Ispezione effettuati presso la sede.


**3. Verbale di Verifica:** Il/i Verbale/i di verifica sarà/anno emesso/i ed inviato/i dall'ufficio.

**4. Mancata effettuazione della verifica**

La Verifica non è stata effettuata per le seguenti motivazioni :

**5. Note:**

Firma CLIENTE: 

Firma ISPETTORE: 

**ALPIMPIANTI DI CERA FRANCESCO PAOLO : CERA FRANCESCO**  
nome e cognome leggibili del firmatario (tecnico incaricato)

G.E.S.A. s. a. s.

Corso Peschiera, 238 - 10139 Torino - Tel. 011 370 14 01 (r.a.) - Telefax 011 370 14 37 - e - mail : verificheperiodiche@gesasas.it  
Partita IVA 06596760014 Registro Imprese di Torino n. 3820 - R.E.A. n. 798662 C.C.I.A.A. di Torino



Reg. N°: 8636-A