

Verbale di Verifica Periodica Ascensore

(Art.13 DPR 162 del 30.04.1999)

Dati dell'impianto e del verbale:

Data:	02/10/2014	Verificatore:	Rosalba Larocca
Data di collaudo:	02/12/2002	Iscrizione:	iscrizione N. 4167 dell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno
Indirizzo impianto:	Viale Bistolfi 19 (V.le Burdin 10) - CE-0383-A-SOL02 Torino (To)	Ditta manutentrice	Kone s.p.a.
Ditta Costruttrice:	Tecno s.r.l.	Numero di fabbrica:	10271202
Matricola:	1272/2144	Tipo di impianto:	Ascensore
Tipo Verifica:	Periodica	Tipo di azionamento:	Idraulico
Numero di fermate:	2	Portata:	1600 kg
Corsa:	3.65 m	Velocità:	0.63 m/sec
Rif. Normativo:	D.P.R. 162-99		

Controlli eseguiti (condizione/efficienza):

Targhe ed avvisi:	Vedi prescr.	Allarme:	Funzionante
Funi:	Si	Citofono:	Funzionante
Disp.di chiusura di sicurezza e di blocco:	Funzionanti	Dispositivo di comunicazione bidirezionale:	Funzionante
Dispositivi di extracorsa e di rallentamento:	Funzionanti	Valvola di sovrappressione:	Funzionante
Limitatore di velocità:	Non presente	Valvola di caduta per eccesso di velocità	Si
Paracadute (a vuoto, velocità ridotta):	Si	Ripescaggio:	Funzionante
Difese del vano:	Regolari	Tubazioni flessibili:	Regolari
Isolamento dei circuiti e guasto di terra:	Regolare	Protezione movimenti incontrollati cabina	
		Funzionamento regolare dell'impianto:	

Rilievi/Osservazioni:

B4 - Il gancio di sollevamento non riporta la portata
 H2 - Non è disponibile presso l'impianto il libretto dell'ascensore
 H8 - Non è disponibile presso l'impianto lo schema idraulico
 l'interruttore differenziale per linea F.M. non è presente; le luci del vano non sono funzionante; il gancio di sicurezza sulla scala che serve per la discesa in fossa non è in posizione idonea il succello del locale macchine presenta segni di presenza di infiltrazioni.

Trovato verbale precedente ? Si Eventuali rilievi precedenti sono stati risolti ? No
 Sono stati annotati gli esiti degli interventi manutentivi ? Si

L'ascensore può essere mantenuto in servizio ? **Si [X]** No []

Numero verbale: 0402101403
 Protocollo di approvazione: ACAA-9QQJAW
 Approvato da: Giuseppe Buccheri

Il Verificatore



Note: (1) La verifica è stata eseguita al fine di accertare l'efficienza delle parti da cui dipende la sicurezza di esercizio ed il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza, in caso di ispezione periodica. In caso di ispezione straordinaria si è proceduto sulla base del motivo della richiesta fatta dal proprietario. (2) Il presente verbale è stato sottoposto ad approvazione elettronica da parte del Responsabile Tecnico. (3) La verifica è stata eseguita con riferimento alla procedura interna PO L01. (4) I risultati del presente verbale si riferiscono esclusivamente ai controlli ed alle prove eseguite alla data e sull'impianto sopra indicati. (5) Il presente verbale non può essere riprodotto in modo parziale senza l'autorizzazione di PRO-CERT S.r.l.

Per presa visione
 Il direttore tecnico
 Ing. Giuseppe Buccheri