



PRD N°159 B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements**Organismo di Valutazione della Conformità****EU notified body n.0862**

PRO-CERT S.r.l. Via Madrid 10, 41049 Sassuolo (MO) IT

tel +39 0536 809017 - fax +39 0536 811554

www.procert.it - info@procert.it - C.F./P.IVA 02576330365

MOD 24.8

Verbale di Verifica Periodica Piattaforma

(Art.8.1.3 D.M.L.P. 236 del 14.06.1989 di cui alla Legge n.13 del 09/01/1989; DPR 503 del 24/07/1996; Circolare n.157296 del 14.04.1997 esplicativa del DPR n.459 del 24.07.1996)

Dati dell'impianto e del verbale:

Numero verbale:	0422061608	Data verifica:	22/06/2016
Indirizzo impianto:	Viale Hugues 10 - CE-0413-A-SOL01	Località/comune	Torino prov To
Ditta di manutenzione	S.A.S. srl	Costruttore/Installat.	Vimec
Data di collaudo:	01/07/2004	Numero di fabbrica:	AS065
Matricola:		Tipo di azionamento:	Idraulico
Tipo di impianto:	Piattaforma	Numero di fermate:	2
Portata:	300 kg	Corsa:	m
Velocità:	m/sec	Rif. Normativo:	Direttiva Macchine

Controlli e prove eseguite (condizione/efficienza):

Targhe avvisi e documentazione:	Vedi prescr.	Allarme:	Funzionante
Organi di sospensione e trazione	Regolari	Citofono:	Non presente
Disp.di chiusura di sicurezza e di blocco:	Funzionanti	Dispositivo di comunicazione bidirezionale:	Non presente
Dispositivi di extracorsa e di rallentamento:	Funzionanti	Valvola di sovra pressione:	Funzionante
Limitatore di velocità:	Non presente	Valvola di caduta per eccesso di velocità:	Si
Paracadute e anti sovravelocità in salita:	Funzionante	Ripescaggio:	Funzionante
Condizioni delle difese del vano:	Regolari	Tubazioni liquido idraulico:	Regolari
Isolamento dei circuiti e guasto a terra:	Regolare	Dispositivi sicurezza per testata/fossa ridotta:	Non presente
Protezione movimenti incontrollati cabina	Non presente	Funzionamento regolare dell'impianto:	

Non conformità:

H2 - Non è disponibile presso l'impianto il libretto dell'ascensore
 H3 - Non è disponibile presso l'impianto la lettera comunale del rilascio matricola
 I dati sulla targa di cabina sono difformi da regolarizzare;
 Oss: Non è presente alcun dispositivo di sicurezza in fossa

Sono stati annotati gli esiti degli interventi manutentivi ? Si
 Presente verbale precedente ? Si
 I rilievi del precedente verbale sono stati risolti ? Parzialmente

L'impianto può essere mantenuto in esercizio ? SI

Protocollo di approvazione: ACAA-ABRHHQ
 Riesaminato: ing. Giuseppe Buccheri
 Approvato: ing. Giuseppe Buccheri

Il Verificatore Ing. Rosalba Larocca
 N. 4167 dell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno



Note: (1) La verifica è stata eseguita al fine di accertare l'efficienza delle parti da cui dipende la sicurezza di esercizio ed il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza, in caso di ispezione periodica. (2) Il presente verbale è stato sottoposto ad approvazione elettronica da parte del Responsabile Tecnico. (3) La verifica è stata eseguita con riferimento alla procedura interna PO L01. (3) I risultati del presente verbale si riferiscono esclusivamente ai controlli ed alle prove eseguite alla data e sull'impianto sopra indicati. (4) Il presente verbale non può essere riprodotto in modo parziale senza l'autorizzazione di PRO-CERT S.r.l.

Per presa visione
 Il direttore tecnico
 Ing. Giuseppe Buccheri

0413-A-SOLO



BOREAS

VERBALE DI VERIFICA

PERIODICA STRAORDINARIA

D.C1.2 1.0 20.

N° 29601

Data 21/05/2012

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email:info@boreas.it
Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. CARLO AURICCHIO ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo AE
matr. - marca VINEC n. 08065 portata 300kg fermate 2 data collaudo 2004 (R)
ubicato in TORINO Via HUGUES 10
di proprietà IBIDE Comune di Torino Ditta manutentrice CODICE 91

VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	NON OTTEPIUTE	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	VEDI NOTA	
3. Funi o catene	REGOLARI	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	VEDI PRESCRIZIONE	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	EFFICIENTE	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	EFFICIENTE	
7. Limitatore di velocità	NA	
8. Condizioni delle protezioni	REGOLARI	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	REGOLARI	
10. Allarme bidirezionale	VEDI PRESCRIZIONE 14	
11. Valvola di sovrappressione	EFFICIENTE	
12. Valvola di blocco	EFFICIENTE	
13. Ripescaggio	VEDI PRESCRIZIONE	
14. Tubazioni flessibili	REGOLARI	
15. Targhe e avvisi	VEDI NOTA 42	
16. Funzionamento dell'impianto	NE' LIMITI	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE

Ripristinare corretto funzionamento serratura piano terra (interblocco)

14: Intensificare segnale di allarme, o aumentare il no di segnali di allarme

Installare maniglie interne porte PI, e piano interrato

Ripristinare maniglia interna porta locale macchina

Ripristinare dispositivo di ripescaggio

Installare illuminazione di emergenza in cabina e nel locale macchina
(ambiente di lavoro con dipendenti)

Allegare registro manutenzione al libretto dell'ascensore

2- Rendere disponibile il libretto dell'ascensore all'atto della verifica

42 - Applicare in cabina targhe di manutenzione e rendere disponibile documento di attivazione matricola del comune.

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO? SI NO

Verificatore

Manutentore

Carlo Auricchio
 ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO
 CARLO AURICCHIO
 n° 11878 W

DEL GARDIO GIUSEPPE
Ref