



Comm. AB0-878	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)				Mod.	T	VV	8	11
					Pag. 1 / 3				
Ditta o Ente COMUNE DI TORINO - LUOGO NEUTRO "LA TERRA DI MEZZO" (CE-0811)	Attività PUNTO DI INCONTRO TRA GENITORI E FIGLI								
Indirizzo VIA MONCRIVELLO 5/E	Comune TORINO	Data Verifica 20-gen-12			e giorni successivi -				
		Data Verifica precedente 27-gen-10		Data scadenza periodicità 26-gen-15					

VERBALE di VERIFICA PERIODICA n° **TO 49 B 12**
 STRAORDINARIA/C

Il sottoscritto p.i. Luca NICASSIO Ispettore dell'ORGANISMO d'ISPEZIONE G.E.S.A. s.a.s. ha proceduto alla verifica di Legge degli impianti di messa a terra nello stabilim./cantiere su indicato, e in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

A seguito dell'analisi del rischio elettrico effettuata dal datore di lavoro ovvero, con riferimento alle notizie desunte dalla documentazione tecnica esibita e dall'esame degli impianti dichiarati alla verifica, l'impianto è classificato:

- Ambiente ordinario Locale ad uso Medico
- Cantiere Luogo a maggior rischio in caso d'incendio
- Luogo con pericolo di Esplosione

Periodicità della verifica (Art. 4 D.P.R. 462 / 2001) 5 Anni

● Sistema dell'impianto :

- TT TN - S
- IT TN - C

Tensione 230 V Potenza 3 kW Cabine n° 0

- Esiste dichiarazione conformità e/o di rispondenza, L.46/90 e/o DM 37/08 SI NO N.A.
- Esiste progetto dell'impianto (se obbligatorio) SI NO N.A.
- Installazione antecedente al 13-03-90 (Entrata in vigore L.46/90) SI NO N.A.
- Esiste dichiarazione conformità e/o di rispondenza, L.46/90 e/o DM 37/08 per le parti d'impianto successive al 1990. SI NO N.A.

● Impianto di messa a terra

- a) Conduttori di terra : Elementi non ispezionabili
- b) Connessioni : Capocorda imbullonato e morsetti a vite
- c) Dispensore : Elementi disperdenti non ispezionabili

G.E.S.A. s. a. s.





Comm. AB0-878	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)	Mod.	T	VV	8	11
		Pag. 2 / 3				
Ditta o Ente COMUNE DI TORINO - LUOGO NEUTRO "LA TERRA DI MEZZO" (CE-0811)		Attività PUNTO DI INCONTRO TRA GENITORIE FIGLI				
Indirizzo VIA MONCRIVELLO 5/E		Comune TORINO		Data Verifica e giorni successivi 20-gen-12 -		

Il valore della resistenza in Ohm, misurata col metodo della Resistenza Globale
 strumentazione : ASITA (AS5050) Matric. 09120935
marca

Risulta :

1) per il complesso delle derivazioni a terra :

R (Ohm)	10
-----------	-----------

Prove eseguite

- Esame a vista dell'impianto elettrico, norma CEI 64-8/6 art. 600.2 e sez. 611;
- Prove di continuità del conduttore di protezione, compresi i conduttori equipotenziali principali e supplementari (a campione circa 70 %), norma CEI 64-8/6 art. 612.2;
 strumentazione : ASITA (AS5050) Matric. 09120935
marca
- Misure dell'impedenza dell'anello di guasto, norma CEI 64-8/6 art. 612.6.3;
 strumentazione : _____ Matric. _____
marca
- Misura del funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale, norma CEI 64-8/6 app. D cap. 61 ;
- Con tasto di prova

Strumentazione ASITA (AS5050) Matric. 09120935
marca

Coordinamento delle protezioni dai contatti indiretti sul lato B.T. realizzato mediante dispositivo:

- differenziale SI NO Idn = 0,03 A
(Tutto l'impianto o precisare sezione.)

- a massima corrente SI NO
(Tutto l'impianto o precisare sezione.)



Comm. AB0-878	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)			Mod.	T	VV	8	11
				Pag. 3 / 3				
Ditta o Ente	COMUNE DI TORINO - LUOGO NEUTRO "LA TERRA DI MEZZO" (CE-0811)		Attività	PUNTO DI INCONTRO TRA GENITORI E FIGLI				
Indirizzo	Comune		Data Verifica	e giorni successivi				
VIA MONCRIVELLO 5/E	TORINO		20-gen-12	-				

Per impianti con propria Cabina di Trasformazione:

Dati forniti dall'Ente distributore di energia - lettera de - rif -

- Corrente di guasto verso Terra - A
- Tempo d'intervento delle protezioni - sec.

L'impianto in esame si trova all'interno di una area di un impianto di terra globale
- valore in Ohm _____

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:(*)
NESSUNA

Osservazioni (*)
NESSUNA

(*) - in mancanza di spazio utilizzare l'allegato mod. T | AV | 00 | 04 .

Il presente documento prova l'adempimento all'obbligo dell'art. 4 del D.P.R. 462 / 2001

Allegato: Attestato dell'avvenuto sopralluogo rilasciato al Cliente all'atto della verifica

Validità del documento : fino al **19 - gen - 17**

Torino il **20 - gen - 12**

L'Ispettore

La Direzione Tecnica

Ing. Roberto LOIACONO

G.E.S.A. s. a. s.



VERIFICA IMPIANTI D.P.R. 462 / 2001		Mod.	T	AS	05	10
		Pag.				
Commissa	Nome Ispezionatore	DATA:				
ABO 878	p.i. Luca NICASSIO	20/04/2012				
Sopralluogo	<input checked="" type="checkbox"/> Primo <input type="checkbox"/> Secondo <input type="checkbox"/> Terzo	Allegato al Verbale di Verifica imp. Messa Terra n° TO 49				B 12
					Allegato al Verbale di Verifica protez. Scaric. Atmosferiche n° A	
					Allegato al Verbale di Verifica impianti in luoghi con Pericolo Esplosione n° C	

ATTESTATO DELL'AVVENUTO SOPRALLUOGO

1. Impianto Verificato

Ditta/Ente : COLPONE TORINO - CUCINA NEUTRO "LA TERRA IN MEZZO"

via : S. ANTONINO

Citta : TORINO Prov. TO

2. Sopralluogo avvenuto il:

20/04/2012 dalle ore 10,30 alle ore 11,00

dalle ore alle ore

complessivamente n° 05 ore/uomo ⁽¹⁾

• Ispezione conclusa (Salva ogni diversa decisione assunta nel Verbale d'ispezione che perrera a cura dell'ufficio)

Motivazione della sospensione

• Ispezione sospesa → Richiesta Cliente Esigenza ispettore Esigenza dell'impianto

• Necessita ulteriore Sopralluogo e/o verifica SI → Richiesta Verifica Straordinaria del Cliente A carico dell'Organismo

NO

• Nome del Tecnico che ha coadiuvato l'ispettore: ... GIORGIO D'AMBROSIO ...

(1) Il tempo di verifica comprende oltre il tempo trascorso sull'impianto (sopralluogo) anche il tempo di esame della documentazione ed il tempo per la predisposizione del Verbale e del Rapporto d'ispezione effettuati presso la sede.

3. Verbale di Verifica: Il Verbale di verifica sarà emesso ed inviato dall'ufficio.

4. Mancata effettuazione della verifica

La Verifica non è stata effettuata per le seguenti motivazioni :

5. Note:

Firma CLIENTE: [Signature] Firma ISPETTORE: [Signature]

G. D'AMBROSIO
Nome e cognome leggibili del firmatario

