

0013-A-scol



BOREAS

VERBALE DI VERIFICA

D.C1.2 1.0 20.

N° 30773

PERIODICA STRAORDINARIA

Data 3/1/2012

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it
Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. VENUSIA BARBARA ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo AE
matr. 1082/86 marca CEAM n.f. 1791 portata 300 fermate 4 data collaudo 26/6/07
ubicato in TORINO Via CORSICA, 55
di proprietà COMUNE Ditta manutentrice COCCA

VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	INPARTE	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	OK	
3. Funi o catene	OK	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	OK	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	OK	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	OK	
7. Limitatore di velocità	/	
8. Condizioni delle protezioni	VADEO CHIUSO / VEDI PRESCRIZIONI	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	OK	
10. Allarme bidirezionale	VEDI PRESCRIZIONI	
11. Valvola di sovrappressione	OK	
12. Valvola di blocco	OK	
13. Ripescaggio	OK	
14. Tubazioni flessibili	OK	
15. Targhe e avvisi	OK	
16. Funzionamento dell'impianto	VEDI PRESCRIZIONI / NB / LIMITI	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

- PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE**
1. ELIMINARE L'EMERGENZA IN FOSSA E RISANARE
 2. INSTALLARE SIRENA DI ALLARME A TUTTI I PIANI
 3. ~~INSTALLARE SIRENA DI ALLARME A TUTTI I PIANI~~ RIPRISTINARE ILLUMINAZIONE VANO
 4. CONSERVARE PRESSO IL LOCALE MACCHINE LA LAMPADA PORTATILE
 5. SOSTITUIRE LA GUARNIZIONE DEL PISTONE OLEODINAMICO
 6. RENDERE DISPONIBILI SCHEMI ELETTRICI E IDRAULICI SULL'IMPIANTO
 7. RENDERE SEMPRE DISPONIBILI LE CHIAVI DEL LOCALE MACCHINE
 8. INSTALLARE IDONEO PARAPETTO SUL TETTO DI CABINA
 9. RIPRISTINARE FUNZIONAMENTO DISPOSITIVO RIAPERTO AL PIANO IN EMERGENZA
 10. APPENDERE CARTELLO TAVOLINA A VANO IN LOCALE MACCHINE
 11. RIPRISTINARE LOCALE EMERGENZA LOCALE MACCHINE

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO? SI NO

Verificatore: Barbara Venusia Manutentore: CALIBERTI MICHELE



BOREAS

VERBALE DI VERIFICA

PERIODICA STRAORDINARIA

B.c.i.27 20.

N° 12516

Data 5/11/2010

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel.: 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it
Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. GIUSEPPE BONFIGLIO ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo AI
matr. n. 1862/86 marca CEAM n.f. 17791 portata 860 fermate 4 data collaudo 26/6/87
ubicato in TORINO Via CORSICA 5 (ASL-LATO DX)
di proprietà IRIDE (LIGURIE DI TORINO) Ditta manutentrice CIOCCA

VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	NON OTTEMPERATE	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	POSITIVO	
3. Funi o catene	VIVA NELLA NORMA	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	EFFICIENTI	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	EFFICIENTE	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	POSITIVO	
7. Limitatore di velocità	N.A.	
8. Condizioni delle protezioni	VANO CHIUSO	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	NELLA NORMA	
10. Allarme bidirezionale	POSITIVO - VD ESTO	
11. Valvola di sovrappressione	EFFICIENTE	
12. Valvola di blocco	POSITIVO	
13. Ripescaggio	EFFICIENTI	
14. Tubazioni flessibili	VD FATTO	
15. Targhe e avvisi	POSITIVO	
16. Funzionamento dell'impianto	NEGLI LIMITI	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente


Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE

- RIPRISTINARE LUCE VANO
- POTENZIARE ALLARME
- SOSTITUIRE CAVI FLESSIBILI DEFORMATI
- ELIMINARE OLIO IN FOCCA E RISANARLA
- INSTALLARE PARAPETTO SUL TETTO DI CABINA LATO FRONTE PORTA
- REVISIONARE CHIAVE D'EMERGENZA PIANO B
- RENDERE DISPONIBILE LO SCHEMA IDRAULICO
- FARE RACCOMANDA ANALISI DEI RISCHI AI SENSI DELLE UNI EN 81-80
- REVISIONARE DISPOSITIVO DI AGGANCIAMENTO DELLE PORTE DI PIANO (AL PIANO -1)

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO ? SI NO

Verificatore: BONFIGLIO Manutentore: INCHINGOLO



Ing. Giuseppe Bonfiglio

Da: Lionetti, Vittoria VL [vittoria.lionetti@cioccasrl.com]

Inviato: giovedì 11 novembre 2010 14.44

A: Ing. Giuseppe Bonfiglio

Cc: La Piana, Antonio AL

Oggetto: IMPIANTO ELEVATORE SITO IN C.SO CORSICA, 55 TORINO - matr. TO/842/86

Buongiorno Ing. Bonfiglio,

la presente per comunicarle che sull'impianto in oggetto indicato è stata ripristinata la corretta funzionalità della porta del P.T.

Nell'attesa di ricevere copia del verbale di verifica periodica eseguita in data 05/11/2010, l'occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.

Vittoria LIONETTI

Uff. Commerciale

☎ Phone Office: +39/011/455.38.33

☎ FAX: +39/011/453.70.15

✉ <mailto:vittoria.lionetti@cioccasrl.com>