



PRO - CERT

**PRO-CERT S.R.L.** ORGANISMO NOTIFICATO N.0862 UNIONE EUROPEA  
AUTORIZZATO AL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI CE  
ORGANISMO DI ISPEZIONE DI TIPO "A"

D.P.R. 462/2001 Verbale di verifica su impianti di Messa a Terra

Tipo di verifica : Periodica

UNITÀ LOCALE PRO-CERT : Sassuolo

COMUNE DI TORINO sede sociale : Piazza Città di Palazzo n. 1 10122 Torino

Ditta/Ente: Spazio Famiglia	Attività : Locali	<b>CE-0039-A</b>
--------------------------------	----------------------	------------------

Indirizzo : Via Montevideo 11	Data Intervento : 17/03/2014	Data ultima verifica :
----------------------------------	---------------------------------	------------------------

**DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO**

Fornitura in: <input type="checkbox"/> AT <input checked="" type="checkbox"/> BT <input type="checkbox"/> MT		Tensione di alimentazione: ...400..... V
Tipo di distribuzione: <input type="checkbox"/> TN-S <input checked="" type="checkbox"/> TT <input type="checkbox"/> TN-C <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> IT-M		Potenza installata: .....6..... kW
Numero Cabine Utente: ..... <input type="checkbox"/> Non Presente	Numero Trafo: in olio ..... in resina .....	Alimentazione ausiliaria: <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> gruppo elettrogeno <input type="checkbox"/> soccorritore
Tipo di protezione delle linee: <input type="checkbox"/> Fusibili <input checked="" type="checkbox"/> Interruttori Magnetotermici	Tipo di protezione da contatti indiretti: Descrizione: <input checked="" type="checkbox"/> Interruttori Differenziali + imp. di terra <input type="checkbox"/> Interruttori di massima corrente <input type="checkbox"/> SELV - PELV	

**DESCRIZIONE IMPIANTO DI TERRA :**

Conduttori di terra :Corda in rame isolata in G.P di S= 16°mmq

Connessioni : Caporda imbullonato e morsetti a vite

Dispersore : Elemento disperdente non ispezionabile

Resistenza Globale di Terra .....4,81.... Ω	<input type="checkbox"/> metodo Volt-Amperometrico <input checked="" type="checkbox"/> Loop Test
---	---

**CONTROLLI**

DI.CO. e/o DI.RI. L.46/90 e/o DM 37/08 <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si parziale <input type="checkbox"/> Antecedente 1990	Esiste progetto <sup>(se obbligatorio)</sup> . <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Periodicità della verifica: <input type="checkbox"/> 5 anni <input checked="" type="checkbox"/> 2 anni	<input type="checkbox"/> cantiere <input type="checkbox"/> locale medico <input type="checkbox"/> Luogo con p.esplorazione <input checked="" type="checkbox"/> M.A.R.C.I.

<input checked="" type="checkbox"/> Esame a vista dell'impianto:	<input checked="" type="checkbox"/> positivo	<input type="checkbox"/> negativo
<input checked="" type="checkbox"/> Verifica del corretto intervento degli interruttori differenziali installati	<input checked="" type="checkbox"/> Campionatura (***) ... 80 %	
<input checked="" type="checkbox"/> Controllo della continuità del conduttore PE sulle masse presenti	<input checked="" type="checkbox"/> Campionatura (***) ... 80 %	



PRO - CERT

**PRO-CERT S.R.L.**

ORGANISMO NOTIFICATO N.0862 UNIONE EUROPEA  
AUTORIZZATO AL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI CE  
ORGANISMO DI ISPEZIONE DI TIPO "A"

D.P.R. 462/2001 Verbale di verifica su impianti di Messa a Terra

**Descrizione impianto di protezione contro le scariche atmosferiche**

**Tipo di impianto di protezione**

**Caratteristiche delle parti protette**

Esame documentazione

Esame a vista

Verifica continuità

**NOTE :**

**STRUMENTAZIONE UTILIZZATA :**

- HT GSC 57 n.02101382 per le misure di continuità e le misure di resistenza di terra
- Multimetro digitale WEIDMULLER 1021 per le misure voltmetriche ed amperometriche integrative.

Al momento dell'esecuzione delle misure i certificati di taratura degli strumenti si trovavano in periodo di validità secondo quanto previsto dal Manuale della Qualità di Pro-Cert

**ESITO DELLA VERIFICA : POSITIVO**

Direttore Tecnico  
Dott. Ing. Giuseppe Buccheri



**PRO-CERT S.R.L.**  
CAP.Soc. € 10'400,00 I.V.

VIA MADRID, 10 41049 SASSUOLO (MO)-IT C.F./P.IVA/ISCR.REG.IMPR. C.C.I.A.A. 02576330365  
TEL: +39 0536 809017 FAX: +39 0536 811554 [www.procert.it](http://www.procert.it) E-mail: info@procert.it