

0302-A-SOLO1

BOREAS **VERBALE DI VERIFICA** D.C1.2 20.
 N° 12911
 PERIODICA STRAORDINARIA
 Data 19/11/2011

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it
 Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. **GIUSEPPE BONFIGLIO** ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo **AE**
 matr. **1272/2097** marca **BAGLINI** n.f. **04/1148** portata **900** fermate **3** data collaudo **12/10/2005**
 ubicato in **TORINO** Via **FILADELFA 205/3 - DX**
 di proprietà **MARTE (COMUNE DI TORINO)** Ditta manutentrice **CIOCCA**

VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	OTTENUTE	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	POSITIVO	
3. Funi o catene	REGOLARI	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	EFFICIENTI	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	FUNZIONANTI	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	E' INTERVENUTO	
7. Limitatore di velocità	EFFICIENTE	
8. Condizioni delle protezioni	VANO CHIUSO	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	NELLA NORMA	
10. Allarme bidirezionale	POSITIVO	
11. Valvola di sovrappressione	NA	
12. Valvola di blocco	NA	
13. Ripescaggio	NA	
14. Tubazioni flessibili	POSITIVO	
15. Targhe e avvisi	POSITIVO	
16. Funzionamento dell'impianto	REGOLARE	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
 INDICARE IL VERBO DI SALITA/DIScesa PER LA MANOVRA A MANO.

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO? SI NO

Verificatore: **BONFIGLIO** Manutentore: **MARINO MARINO**



0302-A-SOLO1

BOREAS **VERBALE DI VERIFICA** D.C1.2 20.
 N° 43372
 PERIODICA STRAORDINARIA
 Data 06/06/2013

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it
 Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. **ILENIA COTTA** ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo **AE**
 matr. **1272/2097** marca **BAGLINI** n.f. **04/1148** portata **900** fermate **3** data collaudo **12/10/05**
 ubicato in **TORINO** Via **FILADELFA 205/3**
 di proprietà **BIANCA DI TORINO** Ditta manutentrice **CIOCCA**

VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	REGOLARI	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	POSITIVO	
3. Funi o catene	POSITIVO	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	POSITIVO	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	POSITIVO	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	POSITIVO	
7. Limitatore di velocità	POSITIVO	
8. Condizioni delle protezioni	VANO CHIUSO	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	POSITIVO	
10. Allarme bidirezionale	POSITIVO	
11. Valvola di sovrappressione	NA	
12. Valvola di blocco	NA	
13. Ripescaggio	NA	
14. Tubazioni flessibili	POSITIVO	
15. Targhe e avvisi	POSITIVO	
16. Funzionamento dell'impianto	REGOLARE	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
 1) INSTALLARE BASTONIERA DI MANTENZIONE NEL QUADRO DI MANOVRA PER LA MANOVRA ELETTRICA
 2) APPORRE GRATA DI PROTEZIONE AL FORO IN FOSSA

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO? SI NO

Verificatore: **ILENIA COTTA** Manutentore: **DECARA ROBERTO**

