


0383-A-SD02

0383-A-SD

 **BOREAS** **VERBALE DI VERIFICA** D.C1.2 20.
 N° 26099
 PERIODICA STRAORDINARIA
 Data 26/10/2012

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it
 Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. GAVELLO GIANLUIGI ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo AI
 matr. 1272/2144 marca KONE n.f. 1027102 portata 1600 fermate 2 data collaudo 2002
 ubicato in TORINO Via BISTOLFI 19/V.LE BURDINI 10
 di proprietà COMUNE DI TORINO Ditta manutentrice KONE

| VERIFICA PERIODICA | ESITO | PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE |
|---|-------|---------------------------------------|
| 1. Prescrizioni precedenti | OK | |
| 2. Annotazione delle verifiche del manutentore | OK | |
| 3. Funi o catene | OK | |
| 4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco | OK | |
| 5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento | OK | |
| 6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta) | OK | |
| 7. Limitatore di velocità | NA | |
| 8. Condizioni delle protezioni | OK | |
| 9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra | OK | |
| 10. Allarme bidirezionale | OK | |
| 11. Valvola di sovrappressione | OK | Vedi prescrizione |
| 12. Valvola di blocco | OK | |
| 13. Ripescaggio | OK | |
| 14. Tubazioni flessibili | OK | |
| 15. Targhe e avvisi | OK | |
| 16. Funzionamento dell'impianto | OK | |

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente


Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
 Installare interuttore differenziale dedicato linea forza, noticed
 Regolare valvola di sovrappressione (da verificare e pieno carico)
 Ripristinare luce piano
 Spostare gancio di sicurezza sulla scala in forza in posizione idonea a fermare e a fissare
 Ripristinare corsetto funzionalmente bottoniera su tetto cabina

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO? SI NO

Verificatore GAVELLO Manutentore FRANCHINA



 **BOREAS** **VERBALE DI VERIFICA** D.C1.2 20.
 N° 12163
 PERIODICA STRAORDINARIA
 Data 14/10/2010

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel.: 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it
 Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. GAVELLO GIANLUIGI ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo I
 matr. 1272/2144 marca KONE n.f. 1027102 portata 1600 fermate 2 data collaudo 2002
 ubicato in TORINO Via BISTOLFI 19
 di proprietà COMUNE DI TORINO Ditta manutentrice KONE

| VERIFICA PERIODICA | ESITO | PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE |
|---|-------|---------------------------------------|
| 1. Prescrizioni precedenti | OK | |
| 2. Annotazione delle verifiche del manutentore | OK | |
| 3. Funi o catene | OK | |
| 4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco | OK | |
| 5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento | OK | |
| 6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta) | OK | |
| 7. Limitatore di velocità | NA | |
| 8. Condizioni delle protezioni | OK | |
| 9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra | OK | |
| 10. Allarme bidirezionale | OK | |
| 11. Valvola di sovrappressione | OK | |
| 12. Valvola di blocco | OK | |
| 13. Ripescaggio | OK | |
| 14. Tubazioni flessibili | OK | |
| 15. Targhe e avvisi | OK | |
| 16. Funzionamento dell'impianto | OK | |

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
 Separare interuttore differenziale linea luce da forza noticed
 Custodire libretto nel locale macchine
 Regolare valore sovrappressione
 Ripristinare luce piano
 Ripristinare corsetto funzionalmente bottoniera sopra tetto cabina
 Spostare gancio di sicurezza della scala in forza in posizione idonea a fissare

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO ? SI NO

Verificatore GAVELLO Manutentore FRANCHINA

